




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III

| TIPO DE GASTO | NUM. DE PROY: | DESCRIPCIÓN | META | LOCALIDAD | POB. BENEF. | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | No. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO-TERMINO | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | PRESUPUESTADO MODIFICADO | M O N T O | | | | % DE AVANCE FINANC. | % DE AVANCE FISICO | |
|------------------|---------------|---|--------------|---|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | | | |
| GASTO CORRIENTE | K0001 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII | | CD. JALPA DE MENDEZ | 15695 | Admon. | | | 79902 | 26,669,505.00 | 2,928.41 | - | - | - | 2,928.41 | 0 | 0 | |
| GASTO DE CAPITAL | K0132 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 10 POSTES | TIERRA ADENTRO 2A. | 793 | CONTRATO | JM-FIII-K0132-2018 | 02/05/2018-31/05/2018 | 62403 | - | 492,713.27 | 492,713.27 | 492,713.27 | 492,713.27 | 492,713.27 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0133 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA | 1069 M.L. | SAN HIPÓLITO | 775 | CONTRATO | JM-FIII-K0133-2018 | 2/04/2018-30/04/2018 | 62501 | - | 4,344,085.36 | 4,344,085.36 | 4,344,085.36 | 4,344,085.36 | 4,344,085.36 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0134 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" | 4316,70 M.L. | PUEBLO VIEJO | 1105 | CONTRATO | JM-FIII-K0134-2018 | 01/03/2018-14/04/2018 | 62403 | - | 2,684,888.21 | 2,684,888.21 | 2,684,888.21 | 2,684,888.21 | 2,684,888.21 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0135 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3" | 4614 M.L. | LA TRINIDAD | 785 | CONTRATO | JM-FIII-K0135-2018 | 01/03/2018-14/04/2018 | 62403 | - | 2,484,082.86 | 2,484,082.86 | 2,484,082.86 | 2,484,082.86 | 2,484,082.86 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0136 | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL, COL. SAN ANTONIO | 400 M.L. | AYAPA | 5640 | CONTRATO | JM-FIII-K0136-2018 | 01/03/2018-30/03/2018 | 62501 | - | 1,427,641.42 | 1,427,641.42 | 1,427,641.42 | 1,427,641.42 | 1,427,641.42 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0137 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FÉLIX DOMÍNGUEZ PÉREZ" | 244,40 M.L. | BENITO JUAREZ 2A. | 2459 | CONTRATO | JM-FIII-K0137-2018 | 01/03/2018-14/04/2018 | 62201 | - | 765,265.04 | 765,265.04 | 765,265.04 | 765,265.04 | 765,265.04 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0138 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO "EMSAD 59" EN LA COLONIA EL MANGO DE AYAPA | 1 SANITARIO | EL MANGO DE AYAPA | 296 | CONTRATO | JM-FIII-K0138-2018 | 02/04/2018-16/05/2018 | 62201 | - | 422,083.46 | 422,083.46 | 422,083.46 | 422,083.46 | 422,083.46 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0141 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 3 PULGADA DE DIÁMETRO EN DIVERSAS ENTRADAS | 770 M.L. | BENITO JUAREZ 1A. | 1132 | CONTRATO | JM-FIII-K0141-2018 | 02/04/2018-30/04/2018 | 62403 | - | 392,318.22 | 392,318.22 | 392,318.22 | 392,318.22 | 392,318.22 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0142 | REHABILITACION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS A.MADRAZO" | 1 REHAB. | HUAPACAL 1A. COL. EL CARMEN LA ENSENADA (AYAPA) | 1413 | CONTRATO | JM-FIII-K0142-2018 | 27/04/2018-31/05/2018 | 62201 | - | 258,717.54 | 258,717.54 | 258,717.54 | 258,717.54 | 258,717.54 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0143 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS "FLIDA SANDOVAL VALENZUELA" | 1 TECHUMBRE | (AYAPA) | 150 | CONTRATO | JM-FIII-K0143-2018 | 27/04/2018-31/05/2018 | 62201 | - | 735,374.99 | 735,374.99 | 735,374.99 | 735,374.99 | 735,374.99 | - | 100 | 100 |

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

| TIPO DE GASTO | NUM. DE PROY: | DESCRIPCIÓN | META | LOCALIDAD | POB. BENEF. | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | No. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO-TERMINO | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | M O N T O | | | | | | % DE AVANCE FINANC. | % DE AVANCE FÍSICO |
|------------------|---------------|---|---------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | PRESUPUESTADO MODIFICADO | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | POR EJERCER | | |
| GASTO DE CAPITAL | K0144 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "GRAL. VICENTE GUERRERO" | 1 CONSTRUCION | SANTA LUCIA | 979 | CONTRATO | JM-FIII-K0144-2018 | 27/04/2018-31/05/2018 | 62201 | - | 1,552,525.14 | 1,552,525.14 | 1,552,525.14 | 1,552,525.14 | 1,552,525.14 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0145 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AURELIANO BARRAU HERNANDEZ" | 157,85 M.L. | MECOACAN | 2281 | CONTRATO | JM-FIII-K0145-2018 | 27/04/2018-11/05/2018 | 62201 | - | 482,238.23 | 482,238.23 | 482,238.23 | 482,238.23 | 482,238.23 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0146 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12 PULGADAS EN CALLE SAN MARCOS | 646 M.L. | JALUPA | 4800 | CONTRATO | JM-FIII-K0146-2018 | 27/04/2018-31/05/2018 | 62303 | - | 1,903,986.20 | 1,903,986.20 | 1,903,986.20 | 1,903,986.20 | 1,903,986.20 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0147 | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN ENTRADA LOS VAZQUEZ | 225 M.L. | AYAPA | 5640 | CONTRATO | JM-FIII-K0147-2018 | 07/05/2018-31/05/2018 | 62502 | - | 430,390.93 | 430,390.93 | 430,390.93 | 430,390.93 | 430,390.93 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0149 | CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ" | 136,70 M.L. | REFORMA 3A. (EL GUANO) | 474 | CONTRATO | JM-FIII-K0149-2018 | 01/05/2018-31/05/2018 | 62201 | - | 476,980.18 | 476,980.18 | 476,980.18 | 476,980.18 | 476,980.18 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0150 | CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL DE 6,00 X 8,00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ" | 1 AULA | REFORMA 3A. (EL GUANO) | 474 | CONTRATO | JM-FIII-K0150-2018 | 01/05/2018-14/06/2018 | 62201 | - | 381,874.98 | 381,874.98 | 381,874.98 | 381,874.98 | 381,874.98 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0151 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ" | 1 SANITARIO | REFORMA 3A. (EL GUANO) | 474 | CONTRATO | JM-FIII-K0151-2018 | 01/05/2018-14/06/2018 | 62201 | - | 497,930.67 | 497,930.67 | 497,930.67 | 497,930.67 | 497,930.67 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0152 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 47 POSTES | HUAPACAL 2A. (PUNTA BRAVA) | 1750 | CONTRATO | JM-FIII-K0152-2018 | 01/06/2018-15/07/2018 | 62403 | - | 2,549,446.28 | 2,549,446.28 | 2,549,446.28 | 2,549,446.28 | 2,549,446.28 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0153 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 PULGADA DE DIAMETRO | 1337 M.L. | EJIDO EL PULPITO | 351 | CONTRATO | JM-FIII-K0153-2018 | 01/06/2018-30/06/2018 | 62403 | - | 472,841.58 | 472,841.58 | 472,841.58 | 472,841.58 | 472,841.58 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0154 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES COL. BONANZA | 1238 M.L. | EJIDO IQUINUAPA (EL CLAVO) | 1433 | CONTRATO | JM-FIII-K0154-2018 | 01/06/2018-30/06/2018 | 62403 | - | 770,596.04 | 770,596.04 | 770,596.04 | 770,596.04 | 770,596.04 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0156 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8 PULGADA DE DIAMETRO | 337 M.L. | EJIDO IQUINUAPA (EL CLAVO) | 1433 | CONTRATO | JM-FIII-K0156-2018 | 15/06/2018-30/06/2018 | 62403 | - | 356,617.64 | 356,617.64 | 356,617.64 | 356,617.64 | 356,617.64 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0169 | CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL DE 6,00 X 8,00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ" | 1 AULA | REFORMA 3A. (EL GUANO) | 474 | CONTRATO | JM-FIII-K0169-2018 | 18/06/2018-18/07/2018 | 62201 | - | 407,172.98 | 407,172.98 | 407,172.98 | 407,172.98 | 407,172.98 | - | 100 | 100 |







H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

| TIPO DE GASTO | NUM. DE PROY: | DESCRIPCIÓN | META | LOCALIDAD | POB. BENEF. | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | No. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO-TERMINO | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | M O N T O | | | | | | % DE AVANCE FINANC. | % DE AVANCE FÍSICO |
|------------------|---------------|--|------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | PRESUPUESTADO MODIFICADO | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | POR EJERCER | | |
| GASTO DE CAPITAL | K0170 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 50 POSTES | HERMENEGILDO GALEANA 2A. | 1881 | CONTRATO | JM-FIII-K0170-2018 | 18/07/2018-31/08/2018 | 62403 | - | 2,551,559.99 | 2,551,559.99 | 2,551,559.99 | 2,551,559.99 | 2,551,559.99 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0172 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 29 POSTES | BENITO JUAREZ 2A. | 2459 | CONTRATO | JM-FIII-K0172-2018 | 2/07/2018-15/08/2018 | 62403 | - | 1,360,457.52 | 1,360,457.52 | 1,360,457.52 | 1,360,457.52 | 1,360,457.52 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0173 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 12 POSTES | CIUDAD JALPA DE MENDEZ | 15695 | CONTRATO | JM-FIII-K0173-2018 | 1/08/2018-31/08/2018 | 62403 | - | 706,134.71 | 706,134.71 | 706,134.71 | 706,134.71 | 706,134.71 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0174 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES | 1530 M.L. | POBLADO AYAPA | 5640 | CONTRATO | JM-FIII-K0174-2018 | 02/07/2018-31/07/2018 | 62403 | - | 783,050.84 | 783,050.84 | 783,050.84 | 783,050.84 | 783,050.84 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0175 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES | 1379 M.L. | GREGORIO MENDEZ | 1105 | CONTRATO | JM-FIII-K0175-2018 | 02/07/2018-31/07/2018 | 62403 | - | 713,887.11 | 713,887.11 | 713,887.11 | 713,887.11 | 713,887.11 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0176 | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10 PULGADA DE DIAMETRO | 170 M.L. | NABOR CORNELIO ALVAREZ | 211 | CONTRATO | JM-FIII-K0176-2018 | 02/07/2018-31/07/2018 | 62403 | - | 201,312.93 | 201,312.93 | 201,312.93 | 201,312.93 | 201,312.93 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0177 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 34 POSTES | BENITO JUAREZ JA. | 1132 | CONTRATO | JM-FIII-K0177-2018 | 02/07/2018-31/07/2018 | 62403 | - | 1,511,686.39 | 1,511,686.39 | 1,511,686.39 | 1,511,686.39 | 1,511,686.39 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0178 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 17 POSTES | BOQUIAPA | 1156 | CONTRATO | JM-FIII-K0178-2018 | 02/07/2018-31/07/2018 | 62403 | - | 1,041,603.60 | 1,041,603.60 | 1,041,603.60 | 1,041,603.60 | 1,041,603.60 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0179 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 58 POSTES | IQUINUAPA | 2915 | CONTRATO | JM-FIII-K0179-2018 | 1/08/2018-30/09/2018 | 62403 | - | 3,454,327.85 | 3,454,327.85 | 3,454,327.85 | 3,454,327.85 | 3,454,327.85 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0181 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 24 POSTES | EL RECREO | 1118 | CONTRATO | JM-FIII-K0181-2018 | 1/08/2018-31/08/2018 | 62403 | - | 1,443,789.52 | 1,443,789.52 | 1,443,789.52 | 1,443,789.52 | 1,443,789.52 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0182 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 4 POSTES | EL RIO | 2566 | CONTRATO | JM-FIII-K0182-2018 | 1/08/2018-31/08/2018 | 62403 | - | 286,145.13 | 286,145.13 | 286,145.13 | 286,145.13 | 286,145.13 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | K0183 | CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE | 1 CISTERNA | EL NOVILLERO | 972 | CONTRATO | JM-FIII-K0183-2018 | 1/08/2018-30/09/2018 | 62402 | - | 3,182,433.60 | 3,182,433.60 | 3,182,433.60 | 3,182,433.60 | 3,182,433.60 | - | 100 | 100 |
| GASTO DE CAPITAL | F0029 | REHABILITACION DE TECHADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (INCLUYE INTERESES 2018) | 1260 M2 | AYAPA | 35 | ADMON MPAL | JM-FIII-K0183-2018 | 19/11/2018-28/12/2018 | 61102 | - | 341,754.79 | 338,736.19 | 281,536.19 | 281,536.19 | 281,536.19 | 60,218.60 | 82 | 0 |

TOTAL PROGRAMA NORMAL: 26,669,505.00 41,870,843.61 41,864,896.60 41,807,696.60 41,807,696.60 41,807,696.60 63,147.01

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)


| TIPO DE GASTO | NUM. DE | DESCRIPCIÓN | META | LOCALIDAD | POB. BENEF. | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | No. DE CONTRATO | FECHA DE INICIO-TERMINO | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | M O N T O | | | | | | % DE AVANCE FINANC. | % DE AVANCE FÍSICO |
|----------------------|---------|---|-----------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | PRESUPUESTADO MODIFICADO | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | POR EJERCER | | |
| REFRENDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | K0131 | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS (INTERESES 2017) REFRENDO | 1000 M.L. | EJIDO SAN HIPOLITO | 775 | CONTRATO | JM-FIII-K0193-2017 | 11/01/2018-30/01/2018 | 62502 | 119,566.39 | 118,362.94 | 118,362.94 | 118,362.94 | 118,362.94 | 118,362.94 | - | 100 | 100 |
| TOTAL REFRENDO 2017 | | | | | | | | | | 119,566.39 | 118,362.94 | 118,362.94 | 118,362.94 | 118,362.94 | - | | | |
| GASTO CORRIENTE | P0032 | INTERESES PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII 2018 INTERESES MENSUALES) | | CD. JALPA DE MENDEZ | 15695 | Admon. | | | 79902 | - | 1,418.88 | - | - | - | - | 1,418.88 | 0 | 0 |
| TOTAL INTERESES 2018 | | | | | | | | | | - | 1,418.88 | - | - | - | - | 1,418.88 | | |

TOTAL GLOBAL 26,789,071.39 41,990,625.43 41,983,259.54 41,926,059.54 41,926,059.54 41,926,059.54 64,565.89

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2018
\$41,867,306.00

Formuló

LIC. FELIPE GARCÍA DEÁN
COORDINADOR DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL



Autorizó



Vo.Bo.



LIC. ROBERTO PÉREZ ORUETA
CONTRALOR MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

| TIPO DE GASTO | NUM. DE PROY. | META | DESCRIPCION | LOCALIDAD | POB. BENEF. | FECHA DE | | OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO | APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO | MONTO | | | POR EJERCER | % DE AVANCE FINANC. | % DE AVANCE FISICO | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|--|---------------------|-------------|------------|-------------|--|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|--|
| | | | | | | INICIO | TERMINACION | | | | COMPRO-METIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | | | | PAGADO | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | E0001 | 1 lote | Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública | Cd. Jalpa de Méndez | 83356 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 11301 | 17,113,529.60 | 18,861,198.85 | 18,861,198.85 | 18,861,198.85 | 18,861,198.85 | 18,843,632.29 | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13101 | 1,688,362.08 | 1,811,439.75 | 1,811,439.75 | 1,811,439.75 | 1,811,439.75 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13104 | 206,640.00 | 322,080.00 | 322,080.00 | 322,080.00 | 322,080.00 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13201 | 690,984.68 | 714,751.12 | 714,751.12 | 714,751.12 | 714,751.12 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13202 | 6,954,991.93 | 7,831,279.01 | 7,831,279.01 | 7,831,279.01 | 7,831,279.01 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13203 | 628,050.00 | 597,575.00 | 597,575.00 | 597,575.00 | 597,575.00 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13415 | 4,329,835.38 | 4,250,070.42 | 4,250,070.42 | 4,250,070.42 | 4,250,070.42 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14106 | 4,709,517.70 | 4,900,136.19 | 4,900,136.19 | 4,900,136.19 | 4,900,136.19 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14401 | 475,000.00 | 474,490.82 | 474,490.82 | 474,490.82 | 474,490.82 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15401 | 5,527,328.00 | 6,202,545.40 | 6,202,545.40 | 6,202,545.40 | 6,202,545.40 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15901 | 1,674,155.64 | 1,629,723.43 | 1,629,723.43 | 1,629,723.43 | 1,629,723.43 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15902 | 1,410,000.00 | 1,375,500.00 | 1,375,500.00 | 1,375,500.00 | 1,375,500.00 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16101 | 1,445,936.51 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16109 | 235,475.88 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17102 | 1,299,711.60 | 2,138,047.02 | 2,138,047.02 | 2,138,047.02 | 2,138,047.02 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24901 | - | 12,922.40 | 12,922.40 | 12,922.40 | 12,922.40 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Se agregaron intereses por el orden de \$2,340.78 a esta partida | | | | | | | | 26102 | - | 985,063.84 | 985,063.84 | 985,063.84 | 985,063.84 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 29601 | - | 151,080.54 | 151,080.54 | 151,080.54 | 151,080.54 | - | |
| | | | | | | | | TECHO FINANCIERO APROBADO | | | | | | | | 31401 | 22,000.00 | 21,683.04 | 21,683.04 | 21,683.04 | 21,683.04 | - | |
| | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | 34501 | - | 213,920.69 | 213,920.69 | 213,920.69 | 213,920.69 | - | |
| \$52,578,470.00 | | | | | | | | 35501 | - | 39,316.36 | 39,316.36 | 39,316.36 | 39,316.36 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 37202 | - | 13,765.33 | 13,765.33 | 13,765.33 | 13,765.33 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 37504 | - | 3,081.00 | 3,081.00 | 3,081.00 | 3,081.00 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 39401 | - | 31,133.55 | 31,133.55 | 31,133.55 | 31,133.55 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 79902 | - | 7.02 | - | - | - | 7.02 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROG. NORMAL | | | | | | | | | 48,411,519.00 | 52,580,810.78 | 52,580,803.76 | 52,580,803.76 | 52,580,803.76 | 52,563,237.20 | 7.02 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| INTERESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | P0033 | | PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIV 2018 INTERESES MENSUALES) | CD. JALPA DE MENDEZ | | 1569 | Admon. | 79902 | - | 805.68 | - | - | - | 805.68 | - | | | | | | | | |
| TOTAL GLOBAL: | | | | | | | | | 48,411,519.00 | 52,581,616.46 | 52,580,803.76 | 52,580,803.76 | 52,580,803.76 | 52,563,237.20 | 812.70 | | | | | | | | |

Formuló

Autorizó

Vo.Bo.

LIC. FELIPE GARCÍA OLAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL

