



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
		PROGRAMA NORMAL																
GASTO CORRIENTE	K0001	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	26,669,505.00	300,455.04	-	-	-	300,455.04	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0132	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	10 POSTES	TIERRA ADENTRO 2A.	793	CONTRATO	JM-FIII-K0132-2018	02/05/2018-31/05/2018	62403	-	492,713.27	492,713.27	492,713.27	492,713.27	492,713.27	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0133	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA	1069 M.L.	SAN HIPÓLITO	775	CONTRATO	JM-FIII-K0133-2018	2/04/2018-30/04/2018	62501	-	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0134	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3"	4316,70 M.L.	PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO	JM-FIII-K0134-2018	01/03/2018-14/04/2018	62403	-	2,684,888.21	2,684,888.21	2,684,888.21	2,684,888.21	2,684,888.21	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0135	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3"	4614 M.L.	LA TRINIDAD	785	CONTRATO	JM-FIII-K0135-2018	01/03/2018-14/04/2018	62403	-	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0136	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL, COL. SAN ANTONIO	400 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO	JM-FIII-K0136-2018	01/03/2018-30/03/2018	62501	-	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0137	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FÉLIX DOMÍNGUEZ PÉREZ"	244,40 M.L.	BENITO JUAREZ 2A.	2459	CONTRATO	JM-FIII-K0137-2018	01/03/2018-14/04/2018	62201	-	765,265.04	765,265.04	765,265.04	765,265.04	765,265.04	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0138	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO "EMASD 59" EN LA COLONIA EL MANGO DE AYAPA	1 SANITARIO	EL MANGO DE AYAPA	296	CONTRATO	JM-FIII-K0138-2018	02/04/2018-16/05/2018	62201	-	422,083.46	422,083.46	422,083.46	422,083.46	422,083.46	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0141	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS ENTRADAS	770 M.L.	BENITO JUAREZ 1A.	1132	CONTRATO	JM-FIII-K0141-2018	02/04/2018-30/04/2018	62403	-	392,318.22	392,318.22	392,318.22	392,318.22	392,318.22	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0142	REHABILITACION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS A. MADRAZO"	1 REHAB.	HUAPACAL 1A.	1413	CONTRATO	JM-FIII-K0142-2018	27/04/2018-31/05/2018	62201	-	258,717.54	258,717.54	258,717.54	258,717.54	258,717.54	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0143	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS "FILIDA SANDOVAL VALENZUELA"	1 TECHUMBRE	COL. EL CARMEN LA ENSENADA (AYAPA)	150	CONTRATO	JM-FIII-K0143-2018	27/04/2018-31/05/2018	62201	-	735,374.99	735,374.99	735,374.99	735,374.99	734,490.82	-	100	100




H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2018

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
GASTO DE CAPITAL	K0144	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "GRAL. VICENTE GUERRERO"	1 CONSTRUCCION	SANTA LUCIA	979	CONTRATO	JM-FIII-K0144-2018	27/04/2018-31/05/2018	62201	-	1,552,525.14	1,552,525.14	1,552,525.14	1,552,525.14	1,551,229.72	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0145	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "AURELIANO BARRIAU HERNANDEZ"	157,85 M.L.	MECOACAN	2281	CONTRATO	JM-FIII-K0145-2018	27/04/2018-11/05/2018	62201	-	482,238.23	482,238.23	482,238.23	482,238.23	481,871.36	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0146	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 12 PULGADAS EN CALLE SAN MARCOS	646 M.L.	JALUPA	4800	CONTRATO	JM-FIII-K0146-2018	27/04/2018-31/05/2018	62303	-	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.20	1,903,986.20	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0147	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN ENTRADA LOS VAZQUEZ	225 M.L.	AYAPA	5640	CONTRATO	JM-FIII-K0147-2018	07/05/2018-31/05/2018	62502	-	430,390.93	430,390.93	430,390.93	430,390.93	430,390.93	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0149	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	136,70 M.L.	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO	JM-FIII-K0149-2018	01/05/2018-31/05/2018	62201	-	476,980.18	476,980.18	476,980.18	476,980.18	476,980.18	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0150	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL DE 6,00 X 8,00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 AULA	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO	JM-FIII-K0150-2018	01/05/2018-14/06/2018	62201	-	381,874.98	381,874.98	381,874.98	381,874.98	381,773.99	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0151	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 SANITARIO	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO	JM-FIII-K0151-2018	01/05/2018-14/06/2018	62201	-	497,930.67	497,930.67	497,930.67	497,930.67	497,461.60	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0152	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	47 POSTES	HUAPACAL 2A. (PUNTA BRAVA)	1750	CONTRATO	JM-FIII-K0152-2018	01/06/2018-15/07/2018	62403	-	2,549,446.28	2,549,446.28	2,549,446.28	2,549,446.28	2,538,537.51	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0153	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 PULGADA DE DIAMETRO	1337 M.L.	EJIDO EL PULPITO	351	CONTRATO	JM-FIII-K0153-2018	01/06/2018-30/06/2018	62403	-	472,841.58	472,841.58	472,841.58	472,841.58	469,988.23	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0154	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES COL. BONANZA	1238 M.L.	EJIDO IQUINUAPA (EL CLAVO)	1433	CONTRATO	JM-FIII-K0154-2018	01/06/2018-30/06/2018	62403	-	770,596.04	770,596.04	770,596.04	770,596.04	765,945.90	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0156	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8 PULGADA DE DIAMETRO	337 M.L.	EJIDO IQUINUAPA (EL CLAVO)	1433	CONTRATO	JM-FIII-K0156-2018	15/06/2018-30/06/2018	62403	-	356,617.64	356,617.64	356,617.64	356,617.64	356,617.64	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0169	CONSTRUCCIÓN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL DE 6,00 X 8,00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "REINALDA TARACENA HERNANDEZ"	1 AULA	REFORMA 3A. (EL GUANO)	474	CONTRATO	JM-FIII-K0169-2018	18/06/2018-18/07/2018	62201	-	407,172.98	407,172.98	407,172.98	407,172.98	404,715.91	-	100	100





JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

REPORTE TERCER TRIMESTRE 2018

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O					% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FÍSICO	
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			POR EJERCER
GASTO DE CAPITAL	K0170	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	50 POSTES	HERMENEGILDO GALEANA 2A.	1881	CONTRATO	JM-FIII-K0170-2018	18/07/2018-31/08/2018	62403	-	2,551,559.99	2,551,559.99	835,530.41	835,530.41	830,488.42	1,716,029.58	33	80
GASTO DE CAPITAL	K0172	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	29 POSTES	BENITO JUAREZ 2A.	2459	CONTRATO	JM-FIII-K0172-2018	2/07/2018-15/08/2018	62403	-	1,360,457.52	1,360,457.52	1,360,457.52	1,360,457.52	1,352,247.86	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0173	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	12 POSTES	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	JM-FIII-K0173-2018	1/08/2018-31/08/2018	62403	-	706,134.71	706,134.71	706,134.71	706,134.71	701,873.56	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0174	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES	1530 M.L.	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	JM-FIII-K0174-2018	02/07/2018-31/07/2018	62403	-	783,050.84	783,050.84	783,050.84	783,050.84	778,325.53	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0175	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 PULGADA DE DIAMETRO EN DIVERSAS CALLES	1379 M.L.	GREGORIO MENDEZ	1105	CONTRATO	JM-FIII-K0175-2018	02/07/2018-31/07/2018	62403	-	713,887.11	713,887.11	713,887.11	713,887.11	709,579.17	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0176	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10 PULGADA DE DIAMETRO	170 M.L.	NABOR CORNELIO ALVAREZ	211	CONTRATO	JM-FIII-K0176-2018	02/07/2018-31/07/2018	62403	-	201,312.93	201,312.93	201,312.93	201,312.93	200,098.11	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0177	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	34 POSTES	BENITO JUAREZ 1A.	1132	CONTRATO	JM-FIII-K0177-2018	02/07/2018-31/07/2018	62403	-	1,511,686.39	1,511,686.39	1,511,686.39	1,511,686.39	1,502,564.15	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0178	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	17 POSTES	BOQUIAPA	1156	CONTRATO	JM-FIII-K0178-2018	02/07/2018-31/07/2018	62403	-	1,041,603.60	1,041,603.60	1,041,603.60	1,041,603.60	1,035,318.06	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0179	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	58 POSTES	IQUINUAPA	2915	CONTRATO	JM-FIII-K0179-2018	1/08/2018-30/09/2018	62403	-	3,477,452.00	3,457,256.26	1,238,282.09	1,238,282.09	1,230,809.70	2,239,169.91	36	80
GASTO DE CAPITAL	K0181	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	24 POSTES	EL RECREO	1118	CONTRATO	JM-FIII-K0181-2018	1/08/2018-31/08/2018	62403	-	1,443,789.52	1,443,789.52	1,443,789.52	1,443,789.52	1,435,077.00	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0182	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4 POSTES	EL RIO	2566	CONTRATO	JM-FIII-K0182-2018	1/08/2018-31/08/2018	62403	-	286,145.13	286,145.13	286,145.13	286,145.13	284,413.40	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0183	CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA REBOMBEO DE AGUA POTABLE	1 CISTERNA	EL NOVILLERO	972	CONTRATO	JM-FIII-K0183-2018	1/08/2018-30/09/2018	62403	-	3,200,000.00	3,182,433.60	2,427,694.06	2,427,694.06	1,334,689.46	772,305.94	76	70

TOTAL PROGRAMA NORMAL: 26,669,505.00 41,867,306.00 41,529,088.82 36,839,345.53 36,839,345.53 35,661,269.79 5,027,960.47

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	MEYA	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
		REFRENDOS																
GASTO DE CAPITAL	K0131	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS (INTERESES 2017) REFRENDO	1000 M.L.	EJIDO SAN HIPOLYTO	775	CONTRATO	JM-FIII-K0193-2017	11/01/2018-30/01/2018	62502	119,566.39	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	-	100	100
		INTERESES																
		TOTAL REFRENDO 2017								119,566.39	118,362.94	118,362.94	118,362.94	118,362.94	-			
GASTO CORRIENTE	P0032	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII 2018 INTERESES MENSUALES)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	-	4,318.81	-	-	-	-	4,318.81	0	0
		TOTAL INTERESES 2018								-	4,318.81	-	-	-	-	4,318.81		

TOTAL GLOBAL 26,789,071.39 41,989,987.75 41,647,451.76 36,957,708.47 36,957,708.47 35,779,632.73 5,032,279.28

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2018
\$41,867,306.00

Formuló


 LIC. FELIPE GARCÍA OLAN
 COORDINADOR DE DESARROLLO
 SOCIAL MUNICIPAL

Autorizó


 ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, S.C.
JALPA
de Méndez
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021
 ¡Gobierno de unidad con
 esperanza para todos!
 DIR. CONTRALORIA
 ROBERTO PÉREZ ORUETA
 CONTRALOR MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2018
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO				POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO	
						INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO. METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO
PROGRAMA NORMAL																	
GASTO CORRIENTE	E0001	1 fote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2018	31/12/2018	11301	17,113,529.60	18,944,562.49	18,944,562.49	14,271,543.43	14,271,543.43	14,077,599.71	4,673,019.06		
								13101	1,688,362.08	1,816,418.11	1,816,418.11	1,356,195.23	1,356,195.23	1,356,195.23	460,222.88		
								13104	206,640.00	322,080.00	322,080.00	322,080.00	322,080.00	322,080.00	-		
								13201	690,984.68	709,356.54	709,356.54	354,678.27	354,678.27	354,678.27	354,678.27		
								13202	6,954,991.93	8,206,667.46	8,206,667.46	102,353.10	102,353.10	86,163.82	8,104,314.36		
								13203	628,050.00	614,800.00	614,800.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	610,825.00		
								13415	4,329,835.38	4,271,050.30	4,271,050.30	3,244,072.54	3,244,072.54	3,236,403.90	1,026,977.76		
								14106	4,709,517.70	4,856,248.10	4,856,248.10	3,641,263.13	3,641,263.13	3,641,263.13	1,214,984.97		
								14401	475,000.00	474,490.82	474,490.82	474,490.82	474,490.82	474,490.82	-		
								15401	5,527,328.00	6,100,360.90	6,100,360.90	4,599,556.90	4,599,556.90	4,599,556.90	1,500,804.00		
								15901	1,674,155.64	1,640,279.65	1,640,279.65	1,037,559.52	1,037,559.52	1,037,559.52	602,720.13		
								15902	1,410,000.00	1,380,500.00	1,380,500.00	1,035,500.00	1,035,500.00	1,035,500.00	345,000.00		
								16101	1,445,936.51	-	-	-	-	-	-		
								16109	235,475.88	-	-	-	-	-	-		
								17102	1,299,711.60	2,251,180.46	2,251,180.46	1,932,140.36	1,932,140.36	1,926,841.18	319,040.10		
								26102	-	513,430.64	444,080.63	444,080.63	444,080.63	444,080.63	69,350.01		
								29601	-	133,413.08	113,413.08	112,763.48	112,763.48	112,763.48	20,649.60		
			TECHO FINANCIERO APROBADO					31401	22,000.00	22,000.00	16,262.28	16,262.28	16,262.28	16,262.28	5,737.72		
			2018					34501	-	213,920.74	213,920.74	213,920.69	213,920.69	213,920.69	0.05		
			\$52,578,470.00					35501	-	52,316.36	39,316.36	39,316.36	39,316.36	39,316.36	13,000.00		
								37202	-	17,500.00	13,765.33	13,765.33	13,765.33	13,765.33	3,734.67		
								37504	-	3,600.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	519.00		
								39401	-	31,133.55	31,133.55	31,133.55	31,133.55	31,133.55	-		
								79902	-	3,160.80	-	-	-	-	3,160.80		
								TOTAL PROG. NORMAL	48,411,519.00	52,578,470.00	52,462,967.80	33,249,731.62	33,249,731.62	33,026,630.80	19,328,738.38	63.00	63.00
GASTO CORRIENTE	P0033		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIV 2018 INTERESES MENSUALES)	CD. JALPA DE MENDEZ		15695	Admon.	79902	-	1,529.45	-	-	-	-	1,529.45	-	
								TOTAL GLOBAL:	48,411,519.00	52,579,999.45	52,462,967.80	33,249,731.62	33,249,731.62	33,026,630.80	19,330,267.83		

Formuló



LIC. FELIPE GARCÍA OLAN
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.

Autorizó



LIC. LETICIA CABRERA CONTRERAS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

Vo.Bo.



LIC. ROBERTO PÉREZ ORUETA
CONTRALOR MUNICIPAL