



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES TERCER TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
											PRESUPUESTADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
		PROGRAMA NORMAL																
GASTO CORRIENTE	K0001	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	28,002,980.25	25,836,972.95	-	-	-	25,836,972.95	0	0	
GASTO DE CAPITAL	K0139	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL 1ER. CUADRANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL (1RA. ETAPA)	4639.86 M2	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0139-R33-2019	24/06/2019-07/08/2019	61501	-	1,062,440.10	1,032,763.09	975,697.29	975,697.29	975,697.29	86,742.81	92%	99
GASTO DE CAPITAL	M0023	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0118.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONVENIO	ACU-074-19	13/05/2019-26/07/2019	85301	-	776,587.05	776,587.05	776,587.05	776,587.05	776,587.05	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0024	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0119.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONVENIO	ACU-073-19	20/05/2019-8/06/2019	85301	-	122,265.01	122,265.01	122,265.01	122,265.01	122,265.01	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0025	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0120.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONVENIO	ACU-077-19	7/06/2019-5/08/2019	85301	-	385,423.25	385,423.25	385,423.25	385,423.25	385,423.25	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0026	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0121.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONVENIO	ACU-076-19	7/06/2019-6/07/2019	85301	-	209,028.78	209,028.78	209,028.78	209,028.78	209,028.78	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0027	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0122.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	150	CONVENIO	ACU-078-19	20/05/2019-29/05/2019	85301	-	32,912.25	32,912.25	32,912.25	32,912.25	32,912.25	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0028	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0124.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONVENIO	ACU-075-19	7/06/2019-20/08/2019	85301	-	774,076.61	774,076.61	774,076.61	774,076.61	774,076.61	-	100	100





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES TERCER TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE	% DE AVANCE
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			FINANC.	FÍSICO
GASTO DE CAPITAL	M0029	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0125.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN CAMINOS VECINALES DE LA RA. REFORMA 2DA. SECCION(SANTA MARIA) DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	1370	CONVENIO	ACU-103-19	7/06/2019-4/10/2019	85301	-	2,350,998.98	2,350,998.98	2,350,998.98	2,350,998.98	2,350,998.98	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0030	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0131.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	150	CONVENIO	ACU-080-19	20/05/2019-29/05/2019	85301	-	52,923.68	52,923.68	52,923.68	52,923.68	52,923.68	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0031	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0132.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIL Y SAENZ DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	150	CONVENIO	ACU-079-19	20/05/2019-29/05/2019	85301	-	60,137.96	60,137.96	60,137.96	60,137.96	60,137.96	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	M0032	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROYECTO K0135.- REVESTIMIENTO DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL TRAMO CARRETERO VILLA JALUPA - RA. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION DEL KM 0+000 AL KM 1+900 DE LA VILLA JALUPA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	1 APORTACIÓN	CD. JALPA DE MENDEZ	4800	CONVENIO		17/06/2019-31/07/2019	85301	-	756,103.72	756,103.72	756,103.72	756,103.72	756,103.72	-	100	100
GASTO CORRIENTE	P0021	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (FIII GASTOS INDIRECTOS( INCLUYE MANTTO.))	7 VEHICULO	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		1/06/2019-31/12/2019	15695	-	1,589,005.97	-	-	-	-	1,589,005.97	0	0
GASTO DE CAPITAL	K0146	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 1RA. ETAPA	850 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	JM-COPM-K0146-R33-2019	31/08/2019-29/10/2019	61303	-	2,135,834.97	2,027,918.14	-	-	-	2,135,834.97	0	55
GASTO DE CAPITAL	K0151	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS PÁJAROS	16 POSTES	RA. LA CEIBA	485	CONTRATO	JM-COPM-K0151-R33-2019	28/08/2019-26/10/2019	62403	-	1,004,161.49	997,928.11	-	-	-	1,004,161.49	0	45
GASTO DE CAPITAL	K0147	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON RELLENO Y GRAVADO TRAMO SAN JOAQUIN	0.45 KM	EJIDO EL NOVILLERO	972	CONTRATO	JM-COPM-K0147-R33-2019	12/08/2019-26/08/2019	62502	-	344,482.66	336,870.28	336,868.19	336,868.19	336,868.19	7,614.47	98%	99



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO		
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	POR EJERCER
GASTO DE CAPITAL	K0154	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO FAMILIA MAGAÑA GARCÍA	0.33 KM	RA. MECOACAN 2A. SECC. (SAN LORENZO)	1,807	CONTRATO	JM-COPM-K0154-R33-2019	05/09/2019-19/10/2019	61501	-	732,128.62	718,145.70	-	-	-	732,128.62	0%	70
GASTO DE CAPITAL	K0152	REHABILITACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 PULGADAS A FINOS EN DIVERSAS CALLES	4774.90 M2	POBLADO IQUINUAPA	2,915	CONTRATO	JM-COPM-K0152-R33-2019	31/08/2019-24/09/2019	62502	-	513,791.86	510,167.15	-	-	-	513,791.86	0%	99
GASTO DE CAPITAL	K0155	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO VECINAL TRAMO CENTRO SALUD E IGLESIA ADVENTISTA	498 M.L.	RA. SAN NICOLAS	541	CONTRATO	JM-COPM-K0155-R33-2019	18/09/2019-1/11/2019	61501	-	1,156,780.30	1,141,927.34	-	-	-	1,156,780.30	0%	35
GASTO DE CAPITAL	K0161	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 PULGADA A FINOS EN CAMINOS TRAMO: COL. SAN FRANCISCO	0.409 KM	RA. HERMENEGIL DO GALEANA 2A. SECCION	1,881	CONTRATO	JM-COPM-K0161-R33-2019	28/08/2019-11/09/2019	62502	-	189,268.40	186,741.71	-	-	-	189,268.40	0%	99
GASTO DE CAPITAL	K0149	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 27DPR0571T	139.90 M.L.	POBLADO NICOLAS BRAVO	300	CONTRATO	JM-COPM-K0149-R33-2019	13/09/2019-27/10/2019	61201	-	360,756.97	356,760.23	-	-	-	360,756.97	0%	45
GASTO DE CAPITAL	K0157	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN JARDIN DE NIÑOS "TOMÁS TARACENA HERNÁNDEZ" CLAVE C.C.T. 27DJN0320Y	1 TECHUMBRE	RA. REFORMA 1A. SECC.	200	CONTRATO	JM-COPM-K0157-R33-2019	26/08/2019-19/09/2019	62201	-	343,966.47	340,615.60	-	-	-	343,966.47	0%	65
GASTO DE CAPITAL	K0150	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE: 27DJN0328Q	1 TECHUMBRE	RA. HERMENEGIL DO GALEANA 2A. SECCION	200	CONTRATO	JM-COPM-K0150-R33-2019	18/09/2019-27/10/2019	62201	-	342,499.91	336,931.29	-	-	-	342,499.91	0%	45
GASTO DE CAPITAL	K0166	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. SOYATACO (TRAMOS: SECTOR EL PUYÓN, MAESTRA NOEMI, IGLESIA SAN AGUSTIN, 27 DE FEBRERO, ABDON JIMENEZ, TIENDA LA PASADITA, CARRETERA A GUAYTALPA).	8 EQUIPAMIENTO	POBLADO SOYATACO	16 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	411,138.94	410,238.64	410,238.64	410,238.64	410,238.64	900.30	99.78%	95
GASTO DE CAPITAL	K0167	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. PUEBLO VIEJO (TRAMO: TEMPLO BETHANIA)	3 EQUIPAMIENTO	RA. PUEBLO VIEJO	9 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	171,488.39	171,287.92	171,287.92	171,287.92	171,287.92	200.47	99.88%	95





H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O						% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FÍSICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER		
GASTO DE CAPITAL	K0168	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. MECOACAN (TRAMOS: LA FARMACIA Y ENTRADA LA CEIBA)	2 EQUIPAMIENTO	POBLADO MECOACAN	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	74,090.80	73,888.52	73,888.52	73,888.52	73,888.52	202.28	99.73%	95
GASTO DE CAPITAL	K0169	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. RIBERA ALTA	1 EQUIPAMIENTO	RA. RIBERA ALTA	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	62,009.74	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	194.50	99.69%	95
GASTO DE CAPITAL	K0170	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SANTUARIO 2DA. SECCIÓN TRAMO: CARRET. A TAPOTZINGO	1 EQUIPAMIENTO	RA. SANTUARIO 2A. SECCIÓN	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	26,464.36	26,314.60	26,314.60	26,314.60	26,314.60	149.76	99.43%	95
GASTO DE CAPITAL	K0171	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCIÓN TRAMOS: FRENTE A LA IGLESIA SANTA CECILIA Y COLONIA EL HUEVO	2 EQUIPAMIENTO	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	133,394.10	133,089.12	133,089.12	133,089.12	133,089.12	304.98	99.77%	95
GASTO DE CAPITAL	K0172	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN TRAMOS: FRENTE A FAMILIA ALMEIDA Y FRENTE A FAMILIA VICENTE	3 EQUIPAMIENTO	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	9 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	100,058.86	99,599.92	99,599.92	99,599.92	99,599.92	458.94	99.54%	95
GASTO DE CAPITAL	K0173	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SAN NICOLAS TRAMO: ABARROTÉS LA FE DE JESÚS	1 EQUIPAMIENTO	RA. SAN NICOLAS	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	62,009.74	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	194.50	99.69%	95
GASTO DE CAPITAL	K0174	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SANTA ANA (EL RIO) TRAMO: MINISUPER MELO	1 EQUIPAMIENTO	EJIDO SANTA ANA (EL RIO)	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	62,009.74	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	194.50	99.69%	95
GASTO DE CAPITAL	K0175	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. BENITO JUAREZ 3RA. SECCION TRAMO: EL FIYON	1 EQUIPAMIENTO	RA. BENITO JUAREZ 3A. SECCIÓN	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,930.97	61,857.00	61,857.00	61,857.00	61,857.00	73.97	99.88%	95
GASTO DE CAPITAL	K0176	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA JALUPA CALLES LAS FLORES Y PRINCIPAL	2 EQUIPAMIENTO	VILLA JALUPA	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	123,940.71	123,672.24	123,672.24	123,672.24	123,672.24	268.47	99.78%	95





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FÍSICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	K0177	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS) TRAMO: FAMILIA SOBERANO	1 EQUIPAMIENTO	RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	66,158.79	65,915.84	65,915.84	65,915.84	65,915.84	242.95	99.63%	95
GASTO DE CAPITAL	K0178	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. CHACALAPA 2DA. SECCION (SAN MANUEL)	1 EQUIPAMIENTO	RA. CHACALAPA 2DA. SECCION (SAN MANUEL)	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	59,124.40	59,081.12	59,081.12	59,081.12	59,081.12	43.28	99.93%	95
GASTO DE CAPITAL	K0179	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION TRAMO: EL BORDO	4 EQUIPAMIENTO	RA. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION	12 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	161,989.84	161,456.92	161,456.92	161,456.92	161,456.92	532.92	99.67%	95
GASTO DE CAPITAL	K0180	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO AYAPA TRAMO: COL. EL MANGO	1 EQUIPAMIENTO	POBLADO AYAPA	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	62,009.74	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	194.50	99.69%	95
GASTO DE CAPITAL	K0181	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. AMATITAN TRAMO: EL RETÉN Y ENTRADA EL PÉNJAMO	2 EQUIPAMIENTO	POBLADO AMATITAN	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	103,710.37	103,175.04	103,175.04	103,175.04	103,175.04	535.33	99.48%	95
GASTO DE CAPITAL	K0182	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	2 EQUIPAMIENTO	RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	113,465.42	113,193.96	113,193.96	113,193.96	113,193.96	271.46	99.76%	95
GASTO DE CAPITAL	K0183	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJ. EL NOVILLERO	1 EQUIPAMIENTO	EJIDO EL NOVILLERO	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	52,154.78	52,071.24	52,071.24	52,071.24	52,071.24	83.54	99.84%	95
GASTO DE CAPITAL	K0184	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL RECREO	1 EQUIPAMIENTO	RA. EL RECREO	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	23,657.78	23,538.72	23,538.72	23,538.72	23,538.72	119.06	99.50%	95
GASTO DE CAPITAL	K0185	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	1 EQUIPAMIENTO	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	31,796.20	31,405.84	31,405.84	31,405.84	31,405.84	390.36	98.77%	95



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	K0186	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CD. JALPA DE MENDEZ TRAMO: FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL	1 EQUIPAMIENTO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	35,393.97	35,254.72	35,254.72	35,254.72	35,254.72	139.25	99.61%	95
GASTO DE CAPITAL	K0187	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	1 EQUIPAMIENTO	RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	48,471.54	48,316.32	48,316.32	48,316.32	48,316.32	155.22	99.68%	95
GASTO DE CAPITAL	K0188	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA PERA	1 EQUIPAMIENTO	COL. LA PERA	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,310.64	61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72	187.92	99.69%	95
GASTO DE CAPITAL	K0189	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	1 EQUIPAMIENTO	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,310.64	61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72	187.92	99.69%	95
GASTO DE CAPITAL	K0190	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	1 EQUIPAMIENTO	RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,310.64	61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72	187.92	99.69%	95
GASTO DE CAPITAL	K0191	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL RIO (TRAMO ENTRE EL RIO Y GUERRERO)	1 EQUIPAMIENTO	RA. EL RIO	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	35,393.97	35,254.72	35,254.72	35,254.72	35,254.72	139.25	99.61%	95
GASTO DE CAPITAL	K0193	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN LA RA. SANTUARIO 1RA. SECC. TRAMO LOS MENDEZ	409 M.L.	RA. SANTUARIO 1RA. SECC.		CONTRATO		16/09/2019-30/09/2019	61501	-	182,160.57	-	-	-	-	182,160.57	0%	0
GASTO DE CAPITAL	K0194	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS HERNANDEZ PEREGRINO	5 POSTES	RA. MECOACAN 2A. SECC. (SAN LORENZO)	8 FAMILIAS	CONTRATO		16/09/2019-14/11/2019	62403	-	282,489.77	-	-	-	-	282,489.77	0%	0
GASTO DE CAPITAL	K0148	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA LEANDRO GARCIA ALFARO BARRIO LA CANDELARIA CLAVE 27DPR00549R	336.00 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	520	CONTRATO		1/11/2019-10/12/2019	61201	-	683,834.91	-	-	-	-	683,834.91	0%	0





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FÍSICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	K0156	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CAMINO TRAMO: LOS GARCIA	1 KM	RA. LA TRINIDAD	785	CONTRATO		23/09/2019-22/10/2019	61501	-	932,477.67	-	-	-	932,477.67	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0197	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	3 TRANSFORMADORES	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO		23/09/2019-22/10/2019	62302	-	1,237,259.00	-	-	-	1,237,259.00	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0198	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS CARRILLO MENDEZ	12 POSTES	RA. CHACALAPA 2DA. SECCION (SAN MANUEL)	12 FAMILIAS	CONTRATO		01/10/2019-29/11/2019	62301	-	564,450.80	-	-	-	564,450.80	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0199	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS GARCIA	16 POSTES	RA. LA CONCEPCION	16 FAMILIAS	CONTRATO		01/10/2019-29/11/2019	62301	-	857,047.82	-	-	-	857,047.82	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0202	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMO: CAMPO PETROLERO MECOACAN-CHILTEPEC (EL CARMEN)	0.66 KM	RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	334	CONTRATO		21/10/2019-14/11/2019	61502	-	1,997,055.00	-	-	-	1,997,055.00	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0203	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE , TRAMO: SECTOR LOS OVANDO Y ENTRADA EL TEMPLO ADVENTISTA	0.477 KM	POBLADO NICOLAS BRAVO	2,326	CONTRATO		21/10/2019-14/11/2019	61501	-	867,398.46	-	-	-	867,398.46	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0204	REHABILITACION DE LA BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CAMINO, TRAMO: ENTRADA LOS ZAPATA Y ENTRADA LOS BOTA	0.57 KM	POBLADO MECOACAN	2,283	CONTRATO		21/10/2019-9/11/2019	61501	-	245,317.33	-	-	-	245,317.33	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0206	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS ARIAS SANCHEZ EN RAYA CON GUAYTALPA	8 POSTES	POBLADO SOYATACO	7 FAMILIAS	CONTRATO		22/10/2019-20/12/2019	62301	-	416,266.10	-	-	-	416,266.10	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0208	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CERRADA "GILBERTO VALENZUELA" BARRIO SAN LUIS	2 POSTES	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	6 FAMILIAS	CONTRATO		22/10/2019-5/12/2019	62301	-	170,771.36	-	-	-	170,771.36	0%	0	

②

R



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY:	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O				% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FÍSICO			
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	POR EJERCER	
GASTO DE CAPITAL	K0210	AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, ENTRADA LOS VELAZQUEZ	7 POSTES	RA. SANTUARIO 2A. SECCIÓN	12 FAMILIAS	CONTRATO		22/10/2019-20/12/2019	62301	-	391,418.01	-	-	-	-	391,418.01	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0211	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE CAMINO PROFR. ADAN CORDOVA MAGAÑA	0.78 KM	POBLADO AMATITAN	298	CONTRATO		22/10/2019-10/11/2019	61501	-	708,235.45	-	-	-	-	708,235.45	0%	0	
GASTO DE CAPITAL	K0229	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE 27ETV0132T"	1 MEJORAMIENTO	RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	120 ALUMNOS	ADMON DIRECTA		28/09/2019-18/10/2019	24901	-	32,356.72	-	-	-	-	32,356.72	0%	0	
<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL:</b>										<b>28,002,980.25</b>	<b>52,966,882.00</b>	<b>15,766,467.45</b>	<b>9,092,264.29</b>	<b>9,092,264.29</b>	<b>9,092,264.29</b>	<b>43,874,617.71</b>			
INTERESES 2019																			
GASTO CORRIENTE	P0009	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII 2019 INTERESES MENSUALES)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	-	471,891.39	0.00	0.00	0.00	0.00	471,891.39	0	0	
<b>TOTAL INTERESES:</b>										<b>-</b>	<b>471,891.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>471,891.39</b>			

TOTAL FONDO III 28,002,980.25 53,438,773.39 15,766,467.45 9,092,264.29 9,092,264.29 9,092,264.29 44,346,509.10

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2019  
 \$52,966,882.00

Formuló

LIC. FELIPE GARCIA OLAN  
 COORDINADOR DE DESARROLLO  
 SOCIAL MUNICIPAL



Autorizó

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
 TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Vo.Bo.



LIC. ROBERTO PEREZ ORUETA  
 CONTRALOR MUNICIPAL





H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



**JALPA**  
*de Méndez*  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
			PROGRAMA NORMAL														
GASTO CORRIENTE	E0001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01-01-19	31-12-19	11301	18,500,000.00	18,620,000.00	18,620,000.00	13,440,739.69	13,440,739.69	13,252,024.09	5,179,260.31		
								13101	1,772,780.00	1,892,780.00	1,892,780.00	1,332,704.63	1,332,704.63	1,332,704.63	560,075.37		
								13104	-	-	-	-	-	-	-		
								13201	750,000.00	750,000.00	750,000.00	339,494.30	339,494.30	339,494.30	410,505.70		
			TECHO FINANCIERO APROBADO					13202	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00		
			2019					13203	650,000.00	650,000.00	650,000.00	-	-	-	650,000.00		
			\$59,515,063.00					13415	4,300,000.00	4,219,248.67	4,219,248.67	3,346,121.48	3,346,121.48	3,346,121.48	873,127.19		
								14106	4,944,993.00	4,794,993.00	4,794,993.00	3,494,590.92	3,494,590.92	3,494,590.92	1,300,402.08		
								14401	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,407.09	496,407.09	496,407.09	3,592.91		
								15401	5,803,694.00	5,976,517.22	5,976,517.22	5,015,078.91	5,015,078.91	5,015,078.91	961,438.31		
								15901	1,700,000.00	1,321,750.00	1,321,750.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	366,250.00		
								15902	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	955,500.00	955,500.00	955,500.00	544,500.00		
								16101	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-		
								16109	250,000.00	-	-	-	-	-	-		
								17102	1,400,000.00	1,928,505.14	1,928,505.14	1,878,523.20	1,878,523.20	1,878,523.20	49,981.94		
								22104	-	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	-		
								22106	-	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00	-		
								24101	-	13,547.38	13,547.38	13,547.38	13,547.38	13,547.38	-		
								24201	-	2,828.38	2,828.38	2,828.38	2,828.38	2,828.38	-		
								24401	-	12,286.55	12,286.55	12,286.55	12,286.55	12,286.55	-		
								24601	-	160,168.14	160,168.14	157,442.14	157,442.14	157,442.14	2,726.00		
								24701	-	4,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	-		
								24801	-	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	-		
								24901	-	2,847.92	2,847.92	2,847.92	2,847.92	2,847.92	-		
								25601	-	-	-	-	-	-	-		
								25901	-	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	-		
								26102	1,200,000.00	3,609,479.02	3,609,469.03	3,609,469.03	3,609,469.03	3,609,469.03	9.99		
								27101	-	3,430,865.44	3,429,888.00	3,429,888.00	3,429,888.00	3,429,888.00	977.44		
								27102	-	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	-		
								29101	-	89.09	89.09	89.09	89.09	89.09	-		
								29201	-	640.59	640.59	640.59	640.59	640.59	-		
								29401	-	133,988.69	133,988.69	130,160.69	130,160.69	130,160.69	3,828.00		
								29601	300,000.00	565,406.84	562,468.49	562,468.49	562,468.49	562,468.49	2,938.35		
								31401	25,000.00	25,000.00	16,262.28	16,262.28	16,262.28	16,262.28	8,737.72		
								33904	-	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	-		
								34501	-	415,000.00	240,955.45	229,397.92	229,397.92	229,397.92	185,602.08		

*Q* *f*

*R*





H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
								35302	-	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	-		
								35303	-	41,180.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00	41,180.00	-		
								35501	-	120,918.35	108,670.07	108,670.07	111,420.07	108,670.07	9,498.28		
								37102	-	4,725.00	4,724.82	4,724.82	4,724.82	4,724.82	0.18		
								37202	-	-	-	-	-	-	-		
								37504	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-		
								38201	-	70,586.36	68,266.58	66,111.88	66,111.88	66,111.88	4,474.48		
								<b>TOTAL PROY. E0001</b>	<b>52,596,467.00</b>	<b>58,626,671.17</b>	<b>58,425,394.88</b>	<b>40,005,994.84</b>	<b>40,008,744.84</b>	<b>39,817,279.24</b>	<b>18,617,926.33</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>
<b>OTROS PROYECTOS</b>																	
GASTO CORRIENTE	P0011		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIV 2019)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	79902	2,610,924.40	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	K0112		ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA COL. EL PUYON (RAMO 33 FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	24101, 26105 Y 34701	-	114,734.67	114,734.67	114,734.67	114,734.67	114,734.67	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0019		ADQUISICIÓN DE KIT DE TORRE ARRIOSTRADA DE TECHO (RAMO 33 FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51901	-	20,664.17	20,664.17	20,664.17	20,664.17	20,664.17	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0021		ADQUISICIÓN DE KITDIPLOT KIT D/PARARAYO EN TORRE PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ( FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	56501	-	15,539.00	15,539.00	15,539.00	15,539.00	15,539.00	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0022		ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE RADIO CON ANTENA, RANGO DE FRECUENCIA (4.9-6.5) PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	56501	-	17,623.46	17,623.46	17,623.46	17,623.46	17,623.46	-	100.00	100.00
GASTO CORRIENTE	E0011		CURSO DE ALTA PROTECCIÓN (RAMO 33 FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	33401	-	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	-	100.00	100.00
GASTO CORRIENTE	F0017		CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL POLICÍA (FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	38201	-	364,704.00	364,704.00	364,704.00	364,704.00	364,704.00	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0027		ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51501	-	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0028		ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51501	-	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	-	100.00	100.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	MONTO				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANC.	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION			PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	K0029		ADQUISICIÓN DE ENLACE CON RADIO Y ANTENA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		CD. JALPA DE MENDEZ	15695		Admon. 56501	-	9,380.53	9,380.53	9,380.53	9,380.53	9,380.53	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0041		ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL CUARTO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA (RAMO 33 FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695		Admon. 51501	-	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0042		ADQUISICIÓN DEL MÓDULO PA-TRX 3G, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695		Admon. 56501	-	186,702.00	186,702.00	186,702.00	186,702.00	186,702.00	-	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0058		ADQUISICIÓN DE UN RADIO MODULAR CSC, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (RAMO 33 FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695		Admon. 56501	-	10,100.00	-	-	-	-	10,100.00	-	-
SUBTOTAL OTROS PROYECTOS:									2,610,924.40	888,391.83	878,291.83	878,291.83	878,291.83	10,100.00			
TOTAL PROGRAMA NORMAL:									55,207,391.40	59,515,063.00	59,303,686.71	40,884,286.67	40,887,036.67	40,695,571.07	18,628,026.33		
INTERESES																	
GASTO CORRIENTE	P0010		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIV 2019 INTERESES MENSUALES)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695		Admon. 79902	-	1,535.47	-	-	-	-	1,535.47	-	-
TOTAL FONDO IV:									55,207,391.40	59,516,598.47	59,303,686.71	40,884,286.67	40,887,036.67	40,695,571.07	18,629,561.80		

Formuló

LIC. FELIPE GARCIA OLAN  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.



Autorizó

TEC. AURALEICIA CABRERA CONTRERAS  
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



Vo.Bo.

LIC. ROBERTO PÉREZ ORUETA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

