



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE ECUACION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCI.	AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO						
		PROGRAMA NORMAL																	
GASTO DE CAPITAL	K0139	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL 1ER. CUADRANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL (1RA. ETAPA)	4639.86 M2	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0139-R33-2019	24/06/2019-07/08/2019	61501	-	1,023,519.97	1,023,519.97	1,023,519.97	1,023,519.97	1,023,519.97	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0118	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	345 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0118-R33-2019	28/06/2019-27/07/2019	61303	-	751,997.59	751,997.59	751,997.59	751,997.59	751,997.59	-	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0119	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	325 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0119-R33-2019	28/06/2019-17/07/2019	61301	-	120,061.31	120,061.31	120,061.31	120,061.31	120,061.31	-	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0120	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	1228.80 M2	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0118-R33-2019	15/07/2019-12/09/2019	61402	-	379,425.19	379,425.19	379,425.19	379,425.19	379,425.19	-	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0121	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	15 POSTES	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0118-R33-2019	8/07/2019-22/07/2019	61403	-	204,314.80	204,314.80	204,314.80	204,314.80	204,314.80	-	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0122	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	6 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	150	ADMON MPAL		20/05/2019-29/05/2019	VARIAS	-	19,927.86	19,927.86	19,927.86	19,927.86	19,927.86	-	-	100	100
GASTO DE CAPITAL	K0124	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	325 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0124-R33-2019	25/07/2019-28/08/2019	61402	-	758,115.59	758,115.59	758,115.59	758,115.59	758,115.59	-	-	100	100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENER.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METODO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	K0125	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALENTE EN CAMINOS VECINALES DE LA RA. REFORMA 2DA. SECCION(SANTIA MARIA) DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	1826.70 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	1370	CONTRATO	JM-COPM-K0125-R33-2019	9/08/2019-6/12/2019	61501	-	2,327,204.32	2,327,204.32	2,327,204.32	2,327,204.32	2,327,204.32	-	100	100	
GASTO DE CAPITAL	K0131	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGSO MENDOZA DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	12 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	150	ADMON MPAL		20/05/2019-29/05/2019	VIARIAS	-	46,112.64	46,112.64	46,112.64	46,112.64	46,112.64	-	100	100	
GASTO DE CAPITAL	K0132	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIL Y SAENZ DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	18 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	150	ADMON MPAL		20/05/2019-29/05/2019	VIARIAS	-	41,510.18	41,510.18	41,510.18	41,510.18	41,510.18	-	100	100	
GASTO DE CAPITAL	K0135	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN EL TRAMO CARRETERO VILLA JALPA - RA. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION DEL KM 0+000 AL KM 1+900 DE LA VILLA JALPA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	1900 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	4800	CONTRATO	JM-COPM-K0135-R33-2019	24/06/2019-7/08/2019	61501	-	741,847.53	741,847.53	741,847.53	741,847.53	741,847.53	-	100	100	
GASTO CORRIENTE	P0021	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (III GASTOS INDIRECTOS (INCLUYE MANTO.))	8 VEHICULO	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		1/09/2019-31/12/2019	32502	-	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	-	100	100	
GASTO CORRIENTE	P0035	CAPACITACION INTEGRAL ADMINISTRATIVA Y PREPARACION DEL EJERCIO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DE ACUERDO AL ANEXO A	1 SERVICIO	CD. JALPA DE MENDEZ	25	Admon. Directa		15/12/2019-31/12/2019	33901	-	893,000.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00	893,000.00	-	100	100	
GASTO DE CAPITAL	K0146	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 1RA. ETAPA	850 M.L.	CD. JALPA DE MENDEZ	75,695	CONTRATO	JM-COPM-K0146-R33-2019	31/08/2019-29/10/2019	61303	-	2,027,918.14	2,027,918.14	2,027,918.14	1,501,252.92	1,501,252.92	526,665.22	74%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0151	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. TRAMO: LOS PALAMOS	16 POSTES	RA. LA CEIBA	485	CONTRATO	JM-COPM-K0151-R33-2019	28/08/2019-26/10/2019	62403	-	997,775.48	997,775.48	997,775.48	997,775.48	997,775.48	-	100	100	





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE GASTO	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-MIETIDO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	K0147	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON RELLENO Y GRAVADO TRAMO SAN JOAQUIN	0.45 KM	EJIDO EL NOVILLERO	972	CONTRATO	JM-COPM-K0147-R33-2019	28/08/2019-11/09/2019	62502	-	336,868.19	336,868.19	336,868.19	336,868.19	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0154	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO FAMILIA MAGANA GARCIA	0.33 KM	RA. MECOACAN 2A. SECC. (SAN LORENZO)	1,807	CONTRATO	JM-COPM-K0154-R33-2019	05/09/2019-19/10/2019	61501	-	654,500.83	654,500.83	654,500.83	654,500.83	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0152	REHABILITACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 PULGADAS A FINOS EN DIVERSAS CALLES	4774.90 M2	POBLADO IQUINUAPA	2,915	CONTRATO	JM-COPM-K0152-R33-2019	31/08/2019-24/09/2019	62502	-	470,103.20	470,103.20	470,103.20	470,103.20	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0155	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO VEGINAL TRAMO CENTRO SALUD E IGLESIA ADVENTISTA	498 M.L	RA. SAN NICOLAS	541	CONTRATO	JM-COPM-K0155-R33-2019	18/09/2019-1/11/2019	61501	-	1,140,077.66	1,140,077.66	1,140,077.66	1,140,077.66	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0161	CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 PULGADA A FINOS EN CAMINOS TRAMO: COL. SAN FRANCISCO	0.409 KM	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	1,887	CONTRATO	JM-COPM-K0161-R33-2019	28/08/2019-11/09/2019	62502	-	184,667.05	184,667.05	184,667.05	184,667.05	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0149	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE Z7DP005717	139.90 M.L	POBLADO NICOLAS BRAVO	300	CONTRATO	JM-COPM-K0149-R33-2019	13/09/2019-27/10/2019	61201	-	356,759.33	356,759.33	356,759.33	356,759.33	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0157	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "TOMAS TARAECNA HERNANDEZ" CLAVE C.C.T. Z7DJN0320Y	1 RE	RA. REFORMA IA. SECC.	200	CONTRATO	JM-COPM-K0157-R33-2019	26/08/2019-19/09/2019	62201	-	340,615.29	340,615.29	340,615.29	340,615.29	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0150	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE: Z7DJN0328Q	1 RE	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	200	CONTRATO	JM-COPM-K0150-R33-2019	18/09/2019-27/10/2019	62201	-	336,804.95	336,804.95	336,804.95	336,804.95	-	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0166	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. SOVATACO (TRAMOS: SECTOR EL PUYÓN, MAESTRA NOEMI, IGLESIA SAN AGUSTIN, 27 DE FEBRERO, ABDON JIMENEZ, TIENDA LA PASADITA, CARRETERA A GUAYTALPA)	8 EQUIPAMI ENTO	POBLADO SOVATACO	16 FAMILIAS	ADMON DIRECTA	-	12/08/2019-26/08/2019	24601	-	410,238.64	410,238.64	410,238.64	410,238.64	-	-	100.00%	100

*[Firma]*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	K0167	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. PUEBLO VIEJO (TRAMO: TIEMPO BETHANIA)	3 EQUIPAMI ENTO	RA. PUEBLO VIEJO	9 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	171,287.92	171,287.92	171,287.92	171,287.92	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0168	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. MECOACAN (TRAMOS: LA FARMACIA Y ENTRADA LA CEIBA)	2 EQUIPAMI ENTO	POBLADO MECOACAN	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	73,888.52	73,888.52	73,888.52	73,888.52	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0169	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. RIBERA ALTA	1 EQUIPAMI ENTO	RA. RIBERA ALTA	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0170	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SANTUARIO 2DA. SECCION TRAMO: CARRET. A TAPOZINGO	1 EQUIPAMI ENTO	RA. SANTUARIO 2A. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	26,314.60	26,314.60	26,314.60	26,314.60	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0171	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION TRAMOS: FRENTE A LA IGLESIA SANTA CECILIA Y COLONIA EL HUEVO	2 EQUIPAMI ENTO	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	133,089.12	133,089.12	133,089.12	133,089.12	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0172	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. VICENTE GUERRERO IRA. SECCION TRAMOS: FRENTE A FAMILIA ALMEIDA Y FRENTE A FAMILIA VICENTE	3 EQUIPAMI ENTO	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	9 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	99,599.92	99,599.92	99,599.92	99,599.92	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0173	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SAN NICOLAS TRAMO: ABARROTES LA FE DE JESUS	1 EQUIPAMI ENTO	RA. SAN NICOLAS	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0174	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SANTA ANA (EL RIO) TRAMO: MINISUPER MELO	1 EQUIPAMI ENTO	EIDO SANTA ANA (EL RIO)	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	-	100.00%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0175	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. BENITO JUAREZ 3RA. SECCION TRAMO: EL FIYON	1 EQUIPAMI ENTO	RA. BENITO JUAREZ 3A. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	61,857.00	61,857.00	61,857.00	61,857.00	-	100.00%	100	





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORT E CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE GASTO	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINIO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPROMETIDO					
GASTO DE CAPITAL	KO176	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA JALUPA CALLES LAS FLORES Y PRINCIPAL	2	VILLA JALUPA	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	-	123,672.24	123,672.24	123,672.24	123,672.24	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO177	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS) TRAMO: FAMILIA SOBERANO	1	RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	65,915.84	65,915.84	65,915.84	65,915.84	65,915.84	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO178	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. CHACALAPA ZDA. SECCION (SAN MANUEL)	1	RA. CHACALAPA ZDA. SECCION (SAN MANUEL)	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	59,081.12	59,081.12	59,081.12	59,081.12	59,081.12	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO179	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. TIERRA ADENTRO TRAMO: EL BORDO	4	RA. TIERRA ADENTRO TRAMO: EL BORDO	12 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	161,456.92	161,456.92	161,456.92	161,456.92	161,456.92	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO180	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO AYA PA TRAMO: COL. EL MANGO	1	POBLADO AYA PA	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	61,815.24	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO181	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. AMATTITAN TRAMO: EL RETEN Y ENTRADA EL PENIAMO	2	POBLADO AMATTITAN	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	103,175.04	103,175.04	103,175.04	103,175.04	103,175.04	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO182	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. REFORMA ZDA. SECCION (SANTA MARIA)	2	RA. REFORMA ZDA. SECCION (SANTA MARIA)	6 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	113,193.96	113,193.96	113,193.96	113,193.96	113,193.96	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO183	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EL NOVILLERO	1	EIDO EL NOVILLERO	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	52,071.24	52,071.24	52,071.24	52,071.24	52,071.24	-	100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	KO184	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL RECREO	1	RA. EL RECREO	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601	23,538.72	23,538.72	23,538.72	23,538.72	23,538.72	-	100.00%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENER.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	K0185	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RA. BENITO JUAREZ ZDA. SECCION	1 EQUIPAMI ENTO	RA. BENITO JUAREZ ZDA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601		31,405.84	31,405.84	31,405.84	31,405.84	31,405.84			100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	K0186	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CD. JALPA DE MENDEZ TRAMO: FRENTE AL ESTADIO DE BEISBOL	1 EQUIPAMI ENTO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601		35,254.72	35,254.72	35,254.72	35,254.72	35,254.72			100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	K0187	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	1 EQUIPAMI ENTO	RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601		48,316.32	48,316.32	48,316.32	48,316.32	48,316.32			100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	K0188	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LA PERA	1 EQUIPAMI ENTO	COL. LA PERA	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601		61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72			100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	K0189	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	1 EQUIPAMI ENTO	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601		61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72			100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	K0190	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	1 EQUIPAMI ENTO	RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601		61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72	61,122.72			100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	K0191	EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. EL RIO (TRAMO ENTRE EL RIO Y GUERRERO)	1 EQUIPAMI ENTO	RA. EL RIO	3 FAMILIAS	ADMON DIRECTA		12/08/2019-26/08/2019	24601		35,254.72	35,254.72	35,254.72	35,254.72	35,254.72			100.00%	100
GASTO DE CAPITAL	K0193	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN LA RA. SANTUARIO 1RA. SECC. TRAMO LOS MENDEZ	409 M.L.	RA. SANTUARIO 1RA. SECC.	922	CONTRATO		16/10/2019-30/10/2019	61501		181,117.41	181,117.41	181,117.41	181,117.41	181,117.41			100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0194	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA DE LOS HERNANDEZ PEREGRINO	5 POSTES	RA. MECACAN 2A. SECC. (SAN LORENZO)	8 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0194-R33-2019	14/10/2019-12/12/2019	62403		277,371.88	277,371.88	210,025.68	210,025.68	210,025.68		67,346.20	75%	100

*[Firma manuscrita]*





H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	CLASIFICADOR DEL GASTO	OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
													COMPRO. METODO	DEVENGADO	EJERCIDO					
GASTO DE CAPITAL	K0148	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA LEANDRO GARCIA ALFARO BARRIO LA CADELARIA CLAVE 27DR000549R	336.00 M.L	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	520	CONTRATO		1/11/2019-10/12/2019	61201			673,716.02	673,716.02	673,716.02	673,716.02	673,716.02	673,716.02	673,716.02	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0156	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CAMINO TRAMO: LOS GARCIA	1 KM	RA. LA TRINIDAD	786	CONTRATO		JM-COPM-K0156-R33-2019	25/10/2019-23/11/2019	61501		847,349.41	847,349.41	847,349.41	847,349.41	847,349.41	847,349.41	847,349.41	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0197	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. CENTRO DE LA CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	3 TRANSFO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO		JM-COPM-K0197-R33-2019	16/10/2019-14/11/2019	62302		1,134,370.68	1,134,370.68	1,134,370.68	1,134,370.68	1,134,370.68	1,134,370.68	1,134,370.68	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0198	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS CARRILLO MENDEZ	12 POSTES	RA. CHA CALAPA 2DA. SECCION (SAN MANUEL)	12 FAMILIAS	CONTRATO		JM-COPM-K0198-R33-2019	14/10/2019-12/12/2019	62301		559,912.33	559,912.33	559,912.33	559,912.33	559,912.33	559,912.33	559,912.33	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0199	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS GARCIA	16 POSTES	RA. LA CONCEPCION	16 FAMILIAS	CONTRATO		JM-COPM-K0199-R33-2019	16/10/2019-14/12/2019	62301		828,682.49	828,682.49	828,682.49	828,682.49	828,682.49	828,682.49	828,682.49	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0202	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO TRAMO: CAMPO PETROLERO MECOACAN-CHILTEPEC (EL CARMEN)	0.66 KM	RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	394	CONTRATO		JM-COPM-K0202-R33-2019	28/10/2019-21/11/2019	61502		1,997,320.89	1,997,320.89	1,997,320.89	1,997,320.89	1,997,320.89	1,997,320.89	1,997,320.89	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0203	CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, TRAMO: SECTOR LOS OJANDO Y ENTRADA EL TEMPLO ADVENISTA	0.477 KM	POBLADO NICOLAS BRAVO	2,326	CONTRATO		JM-COPM-K0203-R33-2019	4/11/2019-28/11/2019	61501		818,463.04	818,463.04	818,463.04	818,463.04	818,463.04	818,463.04	818,463.04	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0204	REHABILITACION DE LA BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN CAMINO, TRAMO: ENTRADA LOS ZAPATA Y ENTRADA LOS BOTA	0.57 KM	POBLADO MECOACAN	2,283	CONTRATO		JM-COPM-K0204-R33-2019	9/11/2019-28/11/2019	61501		242,399.02	242,399.02	242,399.02	242,399.02	242,399.02	242,399.02	242,399.02	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0206	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS ARIAS SANCHEZ EN RAJA CON GUAYTALPA	8 POSTES	POBLADO SOYATACO	7 FAMILIAS	CONTRATO		JM-COPM-K0206-R33-2019	9/11/2019-18/12/2019	62301		416,266.10	416,266.10	412,863.53	412,863.53	416,266.10	416,266.10	416,266.10	0%	100

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature and initials)*



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**




Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
GASTO DE CAPITAL	K0208	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CERRADA "GILBERTO VALENZUELA" BARRIO SAN LUIS	2 POSTES	Ciudad Jalpa de Méndez	6 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0208-R33-2019	9/11/2019-23/12/2019	62301	-	166,864.90	166,864.90	85,702.59	85,702.59	85,702.59	81,162.31	51%	100
GASTO DE CAPITAL	K0210	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, ENTRADA LOS VELAZQUEZ	7 POSTES	RA. SANTUARIO 2A SECCION	12 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0210-R33-2019	9/11/2019-18/12/2019	62301	-	386,969.97	386,969.97	232,203.30	232,203.30	232,203.30	154,766.67	60%	100
GASTO DE CAPITAL	K0211	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE CAMINO TRAMO LOS MOHICANOS	0.78 KM	POBLADO AMAATTAN	298	CONTRATO	JM-COPM-K0211-R33-2019	9/11/2019-28/11/2019	61501	-	700,451.42	700,451.42	700,451.42	700,451.42	700,451.42	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0229	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA MONTELOS Y PAVON" CLAVE 27ETV01327	1 MEJORAMIENTO	RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	120 ALUMNOS	ADMON DIRECTA	-	28/09/2019-18/10/2019	24901	-	31,486.76	31,486.76	31,486.76	31,486.76	31,486.76	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0158	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO EN PARQUE CENTRAL DE VILLA JALUPA	352.50 M2	VILLA JALUPA	4,800	CONTRATO	JM-COPM-K0158-R33-2019	15/11/2019-9/12/2019	61201	-	226,815.61	226,815.61	226,815.61	226,815.61	226,815.61	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0284	MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA JALUPA	8 POSTES	VILLA JALUPA	4,800	CONTRATO	JM-COPM-K0284-R33-2019	28/11/2019-17/12/2019	62403	-	302,654.20	302,654.20	302,654.20	302,654.20	302,654.20	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0236	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL MANGO	270 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0236-R33-2019	15/11/2019-29/11/2019	61501	-	173,195.39	171,614.00	115,698.09	115,698.09	115,698.09	57,497.30	67%	100
GASTO DE CAPITAL	K0237	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAYA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, ENTRADA LOS MURILLOS Y ENTRADA XICOTENCATL	0.263 KM	HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	1,750	CONTRATO	JM-COPM-K0237-R33-2019	14/11/2019-23/11/2019	61501	-	203,899.03	203,899.03	203,899.03	203,899.03	203,899.03	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0240	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN CAMINO TRAMO DOÑA ANA DE LA COLONIA SAN ANTONIO	185 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0240-R33-2019	15/11/2019-29/11/2019	61501	-	107,112.52	106,254.18	70,703.58	70,703.58	70,703.58	36,408.94	66%	100
GASTO DE CAPITAL	K0241	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMOS "AA" Y CHEPE CORDOVA	313 M.L.	RA. EL RIO	2,566	CONTRATO	JM-COPM-K0241-R33-2019	7/11/2019-21/11/2019	61501	-	218,824.22	218,824.22	218,824.22	218,824.22	218,824.22	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0242	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMO CHUCHO VICENTE	810 M.L.	RA. EL RECREO	1,118	CONTRATO	JM-COPM-K0242-R33-2019	14/11/2019-3/12/2019	61501	-	816,262.30	816,262.30	816,262.30	816,262.30	816,262.30	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0244	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMO EL DREN (SANTA LUCIA HACIA SANTA RITA)	1550 M.L.	EJIDO SANTA LUCIA	979	CONTRATO	JM-COPM-K0244-R33-2019	7/11/2019-21/11/2019	61501	-	1,152,435.76	1,152,435.76	1,072,818.65	1,072,818.65	1,072,818.65	79,617.11	93%	100

*[Handwritten signature]*





H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza por todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	AVANCE FINANCIER.	AVANCE FÍSICO	
GASTO DE CAPITAL	K0245	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMO LOS ALMEIDA Y LOS RUIZ	1500 M.L.	EJIDO EL PULPITO	351	CONTRATO	JM-COPM-K0245-R33-2019	22/11/2019-10/12/2019	61501	-	645,798.38	645,798.38	645,798.38	645,798.38	645,798.38	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0246	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMO EL CRISTO	700 M.L.	RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	714	CONTRATO	JM-COPM-K0246-R33-2019	14/11/2019-3/12/2019	61501	-	336,401.05	336,401.05	336,401.05	336,401.05	336,401.05	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0254	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS LOS CONDOWA Y LOS MARTINEZ	312 M.L.	RA. EL RIO	2,566	CONTRATO	JM-COPM-K0254-R33-2019	11/11/2019-10/12/2019	61501	-	494,246.56	485,229.13	-	-	-	-	494,246.56	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0255	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL	500 M.L.	EJIDO EL CAMMEN	530	CONTRATO	JM-COPM-K0255-R33-2019	1/11/2019-30/11/2019	61501	-	1,064,169.79	1,050,508.18	-	-	-	-	1,064,169.79	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0257	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LINDA VISTA	495 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0257-R33-2019	15/11/2019-29/11/2019	61501	-	335,861.19	332,981.64	235,755.35	235,755.35	235,755.35	100,105.84	70%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0258	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. LA GUADALUPE	550 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0258-R33-2019	14/11/2019-28/11/2019	61501	-	445,263.16	445,263.16	445,263.16	445,263.16	445,263.16	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0259	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL CARCAMO	460 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0259-R33-2019	15/11/2019-29/11/2019	61501	-	281,300.97	279,153.27	227,215.36	227,215.36	227,215.36	54,085.61	81%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0260	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMO CHUNCHITA DE LA COLONIA LA ENSENADA	70 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0260-R33-2019	15/11/2019-29/11/2019	61501	-	53,828.85	53,395.14	47,872.69	47,872.69	47,872.69	5,956.16	89%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0261	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN CALLE SANTO DOMINGO DE LA COLONIA SAN FRANCISCO	457 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0261-R33-2019	14/11/2019-28/11/2019	61501	-	275,215.89	275,215.89	275,215.89	275,215.89	275,215.89	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0262	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN CALLE LOS BARRADAS DE LA COLONIA SAN JOSE	305 M.L.	POBLADO AYAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0262-R33-2019	14/11/2019-28/11/2019	61501	-	158,866.41	158,866.41	158,866.41	158,866.41	158,866.41	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0263	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMO CARMONA Y DON FELIPE	1078 M.L.	EJIDO IQUINULAPA EL CLAVO	1,433	CONTRATO	JM-COPM-K0263-R33-2019	15/11/2019-29/11/2019	61501	-	541,876.41	541,876.41	541,876.41	541,876.41	541,876.41	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0267	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO LA ESPERANZA	8 POSTES	RA. RIBERA ALTA	12 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0267-R33-2019	7/11/2019-20/12/2019	62301	-	425,951.03	425,951.03	425,951.03	425,951.03	425,951.03	-	100%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0268	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN PLAZA HIDALGO ZDA. ETAPA	3736.27 M2	CUADRA JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0268-R33-2019	21/11/2019-15/12/2019	61501	-	1,569,140.18	1,506,151.98	355,552.35	355,552.35	355,552.35	1,213,587.83	23%	90	





H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	PGB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
GASTO DE CAPITAL	K0270	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LOS VELAZQUEZ	245 M.L.	CHACALAPA 1RA. SECCION	1,704	CONTRATO	JM-COPM-K0270-R33-2019	15/11/2019-14/12/2019	61501	-	639,479.24	639,479.24	639,479.24	639,479.24	639,479.24	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0271	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN TRAMO LOS RAMOS	350 M.L.	EJIDO NABOR CORNELIO ALVAREZ	211	CONTRATO	JM-COPM-K0271-R33-2019	11/11/2019-25/11/2019	61501	-	163,732.67	163,732.67	163,732.67	163,732.67	163,732.67	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0283	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PLAZA HIDALGO	402 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	355	CONTRATO	JM-COPM-K0283-R33-2019	28/11/2019-20/12/2019	61501	-	1,574,926.62	1,574,926.62	1,574,926.62	1,574,926.62	1,574,926.62	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0286	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO CAMINO EL GIJANO	565 M.L.	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GIJANO)	474	CONTRATO	JM-COPM-K0286-R33-2019	27/11/2019-20/12/2019	62403	-	1,029,494.29	1,029,494.29	1,029,494.29	1,029,494.29	1,029,494.29	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0275	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO DOÑA MALENA	1 POSTE	RA. HERMENEGIL DO GALEANA 2DA. SECCION	12	CONTRATO	JM-COPM-K0275-R33-2019	27/11/2019-16/12/2019	61501	-	171,084.93	171,084.93	171,084.93	171,084.93	171,084.93	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0281	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMO LA CASCARILLA 1RA. ETAPA	650 M.L.	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	2,459	CONTRATO	JM-COPM-K0281-R33-2019	27/11/2019-11/12/2019	61501	-	372,708.38	372,708.38	372,708.38	372,708.38	372,708.38	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0282	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS TRAMO LA SECUNDARIA COL. EL MANGO	285 M.L.	POBLADO ATAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0282-R33-2019	28/11/2019-11/12/2019	61501	-	162,185.50	162,185.50	162,185.50	162,185.50	162,185.50	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0274	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CERRADA DEL PANTEON	120 M.L.	EJIDO SANTA ANA (EL RIO)	330	CONTRATO	JM-COPM-K0274-R33-2019	07/12/2019-21/12/2019	61501	-	249,252.89	249,252.89	249,252.89	249,252.89	249,252.89	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0207	AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA ROMAN GARCIA POR EL CRTA 94	4 POSTES	POBLADO SOYATACO	10 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0207-R33-2019	2/12/2019-16/12/2019	62301	-	322,329.86	322,329.86	322,329.86	322,329.86	322,329.86	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0279	CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE TRAMO LA TELESQUINARIA	425 M.L.	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	2,459	CONTRATO	JM-COPM-K0279-R33-2019	2/12/2019-21/12/2019	61501	-	372,708.38	372,708.38	372,708.38	372,708.38	372,708.38	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0285	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO LA BUCAMBILIA	222 M.L.	RA. TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)	398	CONTRATO	JM-COPM-K0285-R33-2019	2/12/2019-21/12/2019	61501	-	604,893.70	604,893.70	604,893.70	604,893.70	604,893.70	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0286	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMO LOS ALVEIDA	300 M.L.	RA. LA CRUZ	735	CONTRATO	JM-COPM-K0286-R33-2019	7/12/2019-21/12/2019	61501	-	143,695.06	143,695.06	143,695.06	143,695.06	143,695.06	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0287	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMO PALAPA DR. MOISES	203 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	JM-COPM-K0287-R33-2019	7/12/2019-21/12/2019	61501	-	108,883.62	108,883.62	108,883.62	108,883.62	108,883.62	-	9%	100

*[Handwritten signature]*





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	K0289	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMO TRES BRAZOS	440 M.L.	RA. PUEBLO VIEJO	1,105	CONTRATO	JM-COPM-K0289-R33-2019	15/12/2019-24/12/2019	61501	-	238,209.27	231,062.99	-	54,162.77	-	238,209.27	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0290	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMO LOS CHALUPAS	171 M.L.	RA. TIERRA ADETRERO 2DA. SECCION	793	CONTRATO	JM-COPM-K0290-R33-2019	03/12/2019-12/12/2019	61501	-	54,162.77	54,162.77	-	54,162.77	-	54,162.77	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0294	REHABILITACION DE HUNDIMIENTO POR COLAPSO EN TUBERIA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL BARRIO SANTA ANA CABECERA MUNICIPAL	54 M.L.	CUADAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	JM-COPM-K0294-R33-2019	15/12/2019-29/12/2019	61303	-	358,827.97	348,063.13	-	54,162.77	-	358,827.97	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0300	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECIA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMO EL CALABOZO	1300 M.L.	RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	15 PRODUCTORES	CONTRATO	JM-COPM-K0300-R33-2019	3/12/2019-17/12/2019	61501	-	277,286.02	277,286.02	-	277,286.02	-	277,286.02	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0304	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CAMINO EN CRUCERO DEL SECTOR LOS ALMEIDA	47 M.L.	RA. LA CRUZ	735	CONTRATO	JM-COPM-K0304-R33-2019	7/12/2019-16/12/2019	61501	-	144,840.27	141,056.16	-	277,286.02	-	144,840.27	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0305	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BATA TENSION CON TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA	1 TRANSFO RAMADOR	RA. HUAPACAL 1RA. SECCION	6 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0305-R33-2019	3/12/2019-7/12/2019	62403	-	102,497.26	102,497.26	-	102,497.26	-	102,497.26	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0302	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMOS BADALES-CERRADA LAS FLORES-GASOLINERA	836 M.L.	RA. GREGORIO MENDEZ	1,105	CONTRATO	JM-COPM-K0302-R33-2019	3/12/2019-17/12/2019	61501	-	626,522.95	626,522.95	-	626,522.95	-	626,522.95	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0310	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES ZONA SUR	1215.87 M2	CUADAD JALPA DE MENDEZ	17 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0310-R33-2019	5/12/2019-24/12/2019	61101	-	495,897.39	479,097.34	-	626,522.95	-	495,897.39	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0311	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES ZONA OESTE	1354.47 M2	CUADAD JALPA DE MENDEZ	17 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0311-R33-2019	5/12/2019-24/12/2019	61101	-	552,821.51	534,092.99	-	626,522.95	-	552,821.51	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0314	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES ZONA CENTRO	1194.14 M2	CUADAD JALPA DE MENDEZ	17 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0312-R33-2019	5/12/2019-24/12/2019	61101	-	487,383.47	470,871.85	-	626,522.95	-	487,383.47	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0313	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DIVERSAS LOCALIDADES ZONA NORTE	2066.88 M2	CUADAD JALPA DE MENDEZ	17 FAMILIAS	CONTRATO	JM-COPM-K0313-R33-2019	5/12/2019-24/12/2019	61101	-	843,588.81	815,009.64	-	626,522.95	-	843,588.81	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0301	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS DE CERRADA SAN JUDAS TABERO	120 M.L.	VILLA JALUPA	4,800	CONTRATO	JM-COPM-K0301-R33-2019	3/12/2019-7/12/2019	61501	-	57,325.12	57,325.12	-	57,325.12	-	57,325.12	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POR. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O			EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	K0280	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "FELIPE DIAZ CONTRERAS" CLAVE 27DIN0489C	1 TECHADO	RA. CHACALAPA 1RA.	200	CONTRATO	JM-COPM-K0280-R33-2019	11/12/2019-25/12/2019	61201	-	405,237.73	393,539.11	-	-	-	-	405,237.73	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0296	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE CHACALAPA 1RA. SECCION, JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 REHAB.	RA. CHACALAPA 1RA.	1,704	CONTRATO	JM-COPM-K0296-R33-2019	1/12/2019-5/12/2019	61202	-	52,819.65	51,235.06	-	-	-	-	52,819.65	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0297	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA RA. MECOACAN 2DA. SECC. (SAN LORENZO), JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 REHAB.	RA. MECOACAN 2A. SECC. (SAN LORENZO)	1,807	CONTRATO	JM-COPM-K0297-R33-2019	1/12/2019-5/12/2019	61202	-	25,874.86	25,098.61	-	-	-	-	25,874.86	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0298	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA SECCION, JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 REHAB.	RA. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	1,881	CONTRATO	JM-COPM-K0298-R33-2019	1/12/2019-5/12/2019	61202	-	65,824.13	63,849.41	-	-	-	-	65,824.13	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0256	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMO EL BUCHO HUAPACAL 2DA.	800 M.L.	RA. HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA)	1,750	CONTRATO	JM-COPM-K0256-R33-2019	2/12/2019-21/12/2019	61501	-	1,627,878.36	1,627,878.36	-	-	-	-	1,627,878.36	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0299	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN TRAMO DON JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ COL. LA GUADALUPE	850 M.L.	RA. MECOACAN 2A. SECC. (SAN LORENZO)	1,807	CONTRATO	JM-COPM-K0299-R33-2019	7/12/2019-26/12/2019	61501	-	547,260.86	547,260.86	-	-	-	-	547,260.86	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0293	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TRINCHERA EN EL BARRIO SAN MARCOS EN VILLA JALUPA JALPA DE MENDEZ	64 M.L.	VILLA JALUPA	1,881	ADMON MPAL		2/12/2019-16/12/2019	62403	-	93,466.50	20,595.00	-	-	-	-	93,466.50	0%	0
GASTO DE CAPITAL	K0292	MEJORAMIENTO DE LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS	903 M3	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	2,523	ADMON MPAL		1/12/2019-10/12/2019	24101 Y 34701	-	526,882.44	526,882.44	-	-	-	-	526,882.44	100%	100
GASTO DE CAPITAL	K0293	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA RA. REFORMA 2DA. SECCION, JALPA DE MENDEZ TABASCO	1 REHAB.	RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	1,370	ADMON MPAL		2/12/2019-16/12/2019	61301	-	271,828.40	271,828.40	-	-	-	-	271,828.40	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	K0324	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES	814 M2	RA. HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	1,750	CONTRATO	JM-COPM-K0324-R33-2019	11/12/2019-25/12/2019	61501	-	497,274.55	491,358.68	-	-	-	-	497,274.55	0%	100
GASTO DE CAPITAL	K0327	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES	57 M2	EIDO AYAPA	458	CONTRATO	JM-COPM-K0327-R33-2019	11/12/2019-25/12/2019	61501	-	34,821.44	34,821.44	-	-	-	-	34,821.44	0%	100





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!


TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINIO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					
GASTO DE CAPITAL	K0329	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES	32 M2	RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	1,559	CONTRATO	JM-COPM-K0329-R33-2019	11/12/2019-25/12/2019	61501	-	19,548.88	19,005.07	-	-	-	19,548.88	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0330	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES	52 M2	POBLADO AMAATTIAN	298	CONTRATO	JM-COPM-K0330-R33-2019	11/12/2019-25/12/2019	61501	-	31,766.92	30,962.00	-	-	-	31,766.92	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0331	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES (TRAMO EL FILAR)	240 M2	RA. HUAPACAL 1RA. SECCION	1,413	CONTRATO	JM-COPM-K0331-R33-2019	29/12/2019-12/01/2020	61501	-	146,616.58	142,218.08	-	-	-	146,616.58	0%	5	
GASTO DE CAPITAL	K0332	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES	150 M2	RA. GREGORIO MENDEZ	1,105	CONTRATO	JM-COPM-K0332-R33-2019	11/12/2019-25/12/2019	61501	-	91,616.30	89,056.41	-	-	-	91,616.30	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0334	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES (TRAMO AVAPA-GREGORIO MENDEZ)	240 M2	POBLADO AVAPA	5,640	CONTRATO	JM-COPM-K0334-R33-2019	29/12/2019-12/01/2020	61501	-	146,616.58	142,218.08	-	-	-	146,616.58	0%	5	
GASTO DE CAPITAL	K0328	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS LOCALES Y CAMINOS ALIMENTADORES (INCLUYE INTERESES 2019)	453 M2	RA. BENITO JUAREZ 3RA. SECCION	746	CONTRATO	JM-COPM-K0328-R33-2019	11/12/2019-25/12/2019	61501	-	276,738.79	275,931.44	-	-	-	276,738.79	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	K0062	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMPLEMENTARIOS (INCLUYE INTERESES 2019)	1 LOTE	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	59 comunidad des	ADMON DIRECTA	-	-	-	-	1,919,639.89	1,919,639.89	-	-	-	-	100%	100	
<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL:</b>										-	53,136,680.65	52,826,105.42	43,666,123.79	43,666,123.79	43,666,123.79	43,666,123.79	9,470,556.86		

**TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2019**  
**\$52,966,882.00**

Formulá



LIC. FELIPE GARCIA OLAN  
 COORDINADOR DE DESARROLLO  
 SOCIAL MUNICIPAL







HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	
						INICIO	TERMINACION				COMPROMETIDO	EJERCIDO				% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
GASTO CORRIENTE	E0001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2019	31/12/2019	11301	18,500,000.00	17,857,524.31	17,857,524.31	17,857,524.31	17,857,524.31	17,857,524.31	-	-	-
			PROGRAMA NORMAL					13101	1,772,780.00	1,768,931.78	1,768,931.78	1,768,931.78	1,768,931.78	1,768,931.78	-	-	-
			TECHO FINANCIERO APROBADO					13201	750,000.00	689,054.50	689,054.50	689,054.50	689,054.50	689,054.50	-	-	-
			2019					13202	7,500,000.00	7,347,525.99	7,347,525.99	7,347,525.99	7,347,525.99	7,347,525.99	-	-	-
			\$59,515,063.00					13203	650,000.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00	564,300.00	-	-	-
								13415	4,300,000.00	4,431,765.50	4,431,765.50	4,431,765.50	4,431,765.50	4,431,765.50	-	-	-
								14106	4,944,993.00	4,706,760.00	4,706,760.00	4,706,760.00	4,706,760.00	4,706,760.00	-	-	-
								14401	500,000.00	496,407.09	496,407.09	496,407.09	496,407.09	496,407.09	-	-	-
								15401	5,803,694.00	6,773,984.57	6,773,984.57	6,773,984.57	6,773,984.57	6,773,984.57	-	-	-
								15901	1,700,000.00	1,512,912.17	1,512,912.17	1,512,912.17	1,512,912.17	1,512,912.17	-	-	-
								15902	1,500,000.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	-	-	-
								16101	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								16109	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								17102	1,400,000.00	2,240,615.11	2,240,615.11	2,240,615.11	2,240,615.11	2,240,615.11	-	-	-
								22104	-	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	-	-	-
								22106	-	7,563.20	7,563.20	7,563.20	7,563.20	7,563.20	-	-	-
								24101	-	13,547.38	13,547.38	13,547.38	13,547.38	13,547.38	-	-	-
								24201	-	2,828.38	2,828.38	2,828.38	2,828.38	2,828.38	-	-	-
								24401	-	12,286.55	12,286.55	12,286.55	12,286.55	12,286.55	-	-	-
								24601	-	160,168.14	160,168.14	160,168.14	160,168.14	160,168.14	-	-	-
								24701	-	4,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	-	-	-
								24801	-	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	-	-	-
								24901	-	2,847.92	2,847.92	2,847.92	2,847.92	2,847.92	-	-	-
								25601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								25901	-	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	-	-	-
								26102	1,200,000.00	3,801,592.83	3,801,592.83	3,801,592.83	3,801,592.83	3,801,592.83	-	-	-
								27101	-	3,429,888.00	3,429,888.00	3,429,888.00	3,429,888.00	3,429,888.00	-	-	-
								27102	-	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	-	-	-
								29101	-	89.09	89.09	89.09	89.09	89.09	-	-	-
								29201	-	640.59	640.59	640.59	640.59	640.59	-	-	-
								29401	-	133,988.69	133,988.69	133,988.69	133,988.69	133,988.69	-	-	-
								29601	300,000.00	562,468.49	562,468.49	562,468.49	562,468.49	562,468.49	-	-	-
								31401	25,000.00	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	-	-	-
								33904	-	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	-	-	-
								34501	-	240,955.45	240,955.45	240,955.45	240,955.45	240,955.45	-	-	-
								35302	-	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	-	-	-

Handwritten marks: a blue checkmark and a blue 'B' in a circle.

Handwritten mark: a blue 'R'.





**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	POR		
						INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	EFERIDO				% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO	
			<b>OTROS PROYECTOS</b>															
GASTO DE CORRIENTE	P0011		PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIV 2019)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	79902	2,610,924.40									
GASTO DE CAPITAL	K0112		ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COL. EL PUYON (RAMO 33 FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	24101, 26105 Y 34701	-	114,734.67	114,734.67	114,734.67	114,734.67	114,734.67	114,734.67	114,734.67	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0019		ADQUISICION DE KIT DE TORRE ARRISTRADA DE TECHO (RAMO 33 FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51901	-	20,664.17	20,664.17	20,664.17	20,664.17	20,664.17	20,664.17	20,664.17	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0021		ADQUISICION DE KIT/POLOT KIT D/PARARAYO EN TORRE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ( FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	56501	-	15,539.00	15,539.00	15,539.00	15,539.00	15,539.00	15,539.00	15,539.00	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0022		ADQUISICION DE 2 KIT DE RADIO CON ANTENA, RANGO DE FRECUENCIA (4-9-65) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	56501	-	17,623.46	17,623.46	17,623.46	17,623.46	17,623.46	17,623.46	17,623.46	100.00	100.00
GASTO CORRIENTE	E0011		CURSO DE ALTA PROTECCION (RAMO 33 FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	33401	-	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	100.00	100.00
GASTO CORRIENTE	F0017		CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA (FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	38201	-	364,704.00	364,704.00	364,704.00	364,704.00	364,704.00	364,704.00	364,704.00	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0027		ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51501	-	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	100.00	100.00
GASTO DE CAPITAL	K0028		ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51501	-	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	100.00	100.00
<b>TOTAL PROV. E0001</b>									<b>52,596,467.00</b>	<b>58,628,537.63</b>	<b>58,628,537.63</b>	<b>58,628,537.63</b>	<b>58,628,537.63</b>	<b>58,628,537.63</b>	<b>58,628,537.63</b>	<b>58,628,537.63</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

4

R



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2019  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO				POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION				CLASIFICADOR DEL GASTO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
GASTO DE CAPITAL	K0029		ADQUISICIÓN DE ENLACE CON RADIO Y ANTENA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		CD. JALPA DE MENDEZ		Admon.	56501	-	9,380.53	9,380.53	9,380.53	9,380.53	-	100.00	100.00	
GASTO DE CAPITAL	K0041		ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL CUARTO DE CONTROL DE VIDEO VIGILANCIA (RAMO 33 FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ		Admon.	51501	-	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	-	100.00	100.00	
GASTO DE CAPITAL	K0042		ADQUISICIÓN DEL MÓDULO PA-TRX 3G, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FONDO IV)		CD. JALPA DE MENDEZ		Admon.	56501	-	186,702.00	186,702.00	186,702.00	186,702.00	-	100.00	100.00	
GASTO DE CAPITAL	K0058		ADQUISICIÓN DE UN RADIO MODULAR CSC, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (RAMO 33 FIV)		CD. JALPA DE MENDEZ		Admon.	56501	-	10,065.09	10,065.09	10,065.09	10,065.09	-	100.00	100.00	
SUBTOTAL OTROS PROYECTOS:									2,610,924.40	888,356.92	888,356.92	888,356.92	888,356.92	-			
TOTAL PROGRAMAS NORMAL:									55,207,391.40	59,516,894.55	59,516,894.55	59,516,894.55	59,516,894.55	-			
SE INCLUIEN INTERESES 2019																	

Formulé

Autorizó

Vo.Bo.

*[Handwritten Signature]*

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JALPA DE MENDEZ

C. ROMÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

2018-2021  
 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA



TEC. AURA LETICIA CABRERA CONTRERAS  
 DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL



GOBIERNO DE UNIDAD CON ESPERANZA PARA TODOS

LIC. ROBERTO PÉREZ ORUETA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*