



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE TERCER TRIMESTRE 2020**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	PGB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
													DEVENGADO	EJERCIDO					
GASTO CORRIENTE	PBR-001	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FII 2020)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admin.			79902	53,000,000.00	30,013,886.56					0	30,013,886.56	0%	0
GASTO CORRIENTE	GCE3-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 35 (FII GASTOS INDIRECTOS) INCLUIE MANTENIMIENTO)	7 vehiculos	JALPA DE MENDEZ	15695	Admin. Directa		1/05/2020-31/12/2020	32502		1,624,000.00	1,624,000.00	812,000.00	270,221.32	270,221.32	812,000.00	812,000.00	50%	50
GASTO DE CAPITAL	OPR3-041	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO CHACALAPA 1RA. SECCION	129 M.L.	CHACALAPA 1RA.	1,704	CONTRATO	CONTRATO 001/2020	13/07/2020-1/08/2020	61501		270,221.32	270,221.32	1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	270,221.32	270,221.32	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OPR3-041	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO 1RA. SECCION ASENTAMIENTO SANTUARIO 1RA. SECCION	790 M.L.	SANTUARIO 1RA.	922	CONTRATO	CONTRATO 003/2020	1/07/2020-15/07/2020	61501		1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OPR3-041	AMPLIACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ CENTRO	340 M.L.	JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO		15/07/2020-16/08/2020	61202		2,945,923.46	2,945,923.46	2,945,923.46	2,945,923.46	2,945,923.46	2,945,923.46	2,945,923.46	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OPR3-041	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AMAATTAN ASENTAMIENTO AMAATTAN	836 M2	AMAATTAN	298	CONTRATO	CONTRATO 004/2020	1/07/2020-15/07/2020	61501		255,638.43	255,638.43	255,638.43	255,638.43	255,638.43	255,638.43	255,638.43	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OPR3-041	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA ASENTAMIENTO AYAPA	145 M.L.	AYAPA	5,640	CONTRATO		1/07/2020-30/07/2020	61501		195,011.97					195,011.97		0%	0
GASTO DE CAPITAL	OPR3-041	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA ASENTAMIENTO EL CARMEN LA ENSENADA	180 M.L.	AYAPA	5,640	CONTRATO		1/07/2020-30/07/2020	61501		93,997.16					93,997.16		0%	0
GASTO DE CAPITAL	OPR3-067	CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELABRA	1434 M2	JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	CONTRATO 0007SM-JM-027/2020	06/07/2020-21/11/2020	61201		7,585,277.14	7,516,172.68				7,585,277.14		0%	35

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2020  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCI.	% DE AVANCE FISICO
													COMPRO-MIEN TO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-047	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA	70 M.L.	AYAPA	5,640	CONTRATO		1/07/2020-	30/07/2020	61501	-	92,455.63	-	-	-	-	92,455.63	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-049	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO ASENTAMIENTO EL RIO	1048.50 M2	EL RIO	2,566	CONTRATO		CONTR. DDOITSM-JM-011/2020	29/06/2020-12/08/2020	61501	-	526,997.98	517,762.82	-	-	-	526,997.98	0%	50
GASTO DE CAPITAL	OP33-050	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO	1888.50 M2	EL RIO	2,566	CONTRATO		CONTR. DDOITSM-JM-012/2020	9/06/2020-23/07/2020	61501	-	850,922.64	836,539.44	-	-	-	850,922.64	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-051	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL ZDA. SECCION PUNTA BRAVA ASENTAMIENTO HUAPACAL ZDA. SECCION PUNTA BRAVA	574 M2	HUAPACAL ZDA. SECCION PUNTA BRAVA	1,750	CONTRATO		1/07/2020-	30/07/2020	61501	-	128,067.83	-	-	-	-	128,067.83	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-052	CONSTRUCCION DE PUENTES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO CAMPO PEROLENO MECOACAN	819 M2	EL CARMEN	2,281	CONTRATO		CONTR. DDOITSM-JM-019/2020	7/09/2020-5/11/2020	61501	-	3,023,395.20	2,964,828.77	-	-	-	3,023,395.20	0%	55
GASTO DE CAPITAL	OP33-053	CONSTRUCCION DE PREPARATORIA BARRAS PERIMETALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOVIATACO ASENTAMIENTO SOVIATACO	294.69 M2	SOVIATACO	4,046	CONTRATO		CONTR. DDOITSM-JM-018/2020	1/09/2020-30/10/2020	61202	-	1,186,024.29	-	-	-	-	1,186,024.29	0%	52
GASTO DE CAPITAL	OP33-054	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO	220 M.L	CUADAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO		CONTR. DDOITSM-JM-009/2020	1/10/2020-15/10/2020	61403	-	405,455.79	397,274.18	-	-	-	405,455.79	0%	80
GASTO DE CAPITAL	OP33-055	CONSTRUCCION DE MUJROS DE CONTINGION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA ZDA. SECCION SANITA MARIA ASENTAMIENTO REFORMA ZDA. SECC	150 M.L	REFORMA ZDA. SECCION (SANITA MARIA)	1,370	CONTRATO		CONTR. DDOITSM-JM-021/2020	21/09/2020-20/10/2020	61202	-	394,459.19	-	-	-	-	394,459.19	0%	51

*(Handwritten signatures and initials)*



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2020  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
GASTO DE CAPITAL	0933-056	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO Y ASPHALTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CONCEPCION	0.42 KM	LA CONCEPCION	561	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-013/2020	1/09/2020-30/10/2020	61501	-	731,073.93	-	-	-	-	731,073.93	0%	50	
GASTO DE CAPITAL	0933-057	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO Y ASPHALTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 3RA. SECCION	0.70 KM	TERRA ADENTRO 3RA. SECCION	338	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-014/2020	1/09/2020-30/10/2020	61501	-	1,285,067.91	1,261,138.21	-	-	-	1,285,067.91	0%	50	
GASTO DE CAPITAL	0933-058	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO Y ASPHALTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 1RA. SECCION	0.80 KM	TERRA ADENTRO 1RA. SECCION	1,202	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-015/2020	1/09/2020-30/10/2020	61501	-	1,550,129.49	1,520,652.44	-	-	-	1,550,129.49	0%	50	
GASTO DE CAPITAL	0933-059	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO Y ASPHALTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO GONZALEZ PEDRERO	1.06 KM	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	309	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-016/2020	1/09/2020-30/10/2020	61501	-	2,557,124.28	2,507,911.74	-	-	-	2,557,124.28	0%	60	
GASTO DE CAPITAL	0933-060	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO Y ASPHALTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA ASENTAMIENTO	0.14 KM	RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-017/2020	1/09/2020-30/09/2020	61501	-	210,940.51	-	-	-	-	210,940.51	0%	40	
GASTO DE CAPITAL	0933-061	CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO Y ASPHALTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO CENTRO	3	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	120	ADMION DIRECTA	1/08/2020-31/12/2020	33601	904,800.00	904,800.00	904,800.00	-	-	-	904,800.00	0%	0		
GASTO DE CAPITAL	0933-068	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AMPAPA ASENTAMIENTO AMPAPA	160 M.L.	AMPAPA	5,640	CONTRATO	1/07/2020-30/07/2020	61501	142,470.50	-	142,470.50	-	-	-	142,470.50	0%	0		
<b>TOTAL PROGRAMA NORMAL:</b>										53,000,000.00	59,708,245.00	26,233,675.84	5,757,244.20	5,757,244.20	5,757,244.20	5,757,244.20	53,950,998.80		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2020  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	PGR.	BENEF. DE EJECUCION	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO. METODO	M O N T O DEVENGADO	ERERIDO	PAGADO	FOR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO		
GASTO CORRIENTE	PR-017	PROVISIONES PARA ERROGACIONES CONTINGENTES (FII) INTERESES 2020		CD. JALPA DE MENDEZ	15695		Admon.			79902		298,014.02	0.00	0.00	0.00	0.00	298,014.02	0	0		
<b>TOTAL INTERESES 2020:</b>												298,014.02							298,014.02		
<b>TOTAL FONDO III</b>											53,000,000.00	60,006,257.02	26,233,675.84	5,757,244.20	5,757,244.20	5,757,244.20	54,249,012.82				

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2020

\$59,708,243.00

Formulé

LIC. FELIX GARCIA OLAN  
 COORDINADOR DE DESARROLLO  
 SOCIAL MUNICIPAL



Autoricó

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
 TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES





H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2020  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNI)



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		DEVENGADO	ERRIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION				COMPRO-MIENTO	DEVENGADO						
GASTO CORRIENTE	664-001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Publica	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2020	31/12/2020	11301	19,010,652.00	17,912,218.88	17,912,218.88	13,432,950.32	13,432,950.32	13,432,950.32	4,479,268.56			
			PROGRAMA NORMAL					13101	1,853,316.00	1,748,715.41	1,748,715.41	1,310,595.75	1,310,595.75	1,310,595.75	438,119.66			
								13201	699,120.00	699,120.00	699,120.00	349,305.89	349,305.89	349,305.89	349,814.11			
			TECHO FINANCIERO APROBADO					13202	8,813,522.00	8,813,522.00	8,813,522.00	-	-	-	8,813,522.00			
			2020					13203	564,300.00	1,009,083.26	1,009,083.26	-	-	-	1,009,083.26			
			\$61,345,460.00					13415	4,342,572.00	4,573,249.26	4,573,249.26	3,421,776.34	3,421,776.34	3,421,776.34	1,151,472.92			
								14106	4,942,758.00	4,657,166.83	4,657,166.83	3,492,599.54	3,492,599.54	3,492,599.54	1,164,607.29			
								14401	500,000.00	581,513.67	581,513.67	581,513.67	581,513.67	581,513.67	581,513.67			
								15401	5,955,804.00	6,274,988.64	6,274,988.64	4,849,811.98	4,849,811.98	4,849,811.98	1,425,176.66			
								15901	633,192.00	1,273,500.00	1,273,500.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	318,500.00			
								15902	1,325,376.00	1,276,500.00	1,276,500.00	955,000.00	955,000.00	955,000.00	321,500.00			
								15903	1,770,500.00	-	-	-	-	-	-			
								17102	554,300.00	2,155,832.05	2,155,832.05	1,943,220.65	1,943,220.65	1,943,220.65	212,611.40			
								21601	8,000.00	1,962,863.75	1,962,863.75	1,929,403.55	1,929,403.55	1,929,403.55	33,460.20			
								22104	10,000.00	63,672.00	63,672.00	63,162.00	63,162.00	63,162.00	510.00			
								22106	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-			
								22301	15,000.00	-	-	-	-	-	-			
								24201	5,000.00	-	-	-	-	-	-			
								24401	15,000.00	-	-	-	-	-	-			
								24601	183,300.00	-	-	-	-	-	-			
								24701	5,000.00	-	-	-	-	-	-			
								24801	9,048.00	997.60	997.60	-	-	-	997.60			
								24901	3,000.00	-	-	-	-	-	-			
								25401	5,000.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00			
								25601	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00			
								25901	2,000,502.77	2,000,502.77	2,000,502.77	1,731,684.52	1,731,684.52	1,731,684.52	268,818.25			
								26102	3,429,888.00	3,739,216.80	3,739,216.80	3,263,283.00	3,263,283.00	3,263,283.00	475,933.80			
								27102	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00			
								29101	1,500.00	90,500.00	90,500.00	85,200.14	85,200.14	85,200.14	5,299.86			
								29201	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00			
								29401	136,000.00	91,000.00	91,000.00	46,234.46	46,234.46	46,234.46	44,765.54			
								29601	564,300.00	1,497,657.19	1,497,657.19	1,156,544.35	1,156,544.35	1,156,544.35	349,077.22			
								31401	24,000.00	24,000.00	24,000.00	16,262.28	16,262.28	16,262.28	7,737.72			



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE TERCER TRIMESTRE 2020  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



TIPO DE GASTO	CÓDIGO DE GASTO	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO				POR EJERCER	% DE AVANCE FISICO	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
								33304	-	2,752.80	2,505.60	2,505.60	2,505.60	2,505.60	247.20	-	-
								33401	-	49,938.00	49,938.00	49,938.00	49,938.00	49,938.00	-	-	-
								33904	115,500.00	65,562.00	-	-	-	-	65,562.00	-	-
								34501	243,000.00	243,000.00	56,371.17	56,371.17	56,371.17	56,371.17	186,628.83	-	-
								35201	-	20,268.80	10,068.80	10,068.80	10,068.80	10,068.80	10,200.00	-	-
								35302	203,000.00	99,180.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	93,380.00	-	-
								35303	41,180.00	83,940.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	420.00	-	-	
								35501	556,715.00	157,631.28	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	151,135.28	-	-
								35701	-	3,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	-	-
								37102	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	
								37202	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	
								37504	4,800.00	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	-	
								38201	72,000.00	13,572.01	-	-	-	13,572.01	-	-	
								39202	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	
								39401	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	
								39602	-	17,155.00	17,155.00	17,155.00	17,155.00	17,155.00	-	-	
								TOTAL PROY. GCA-001	60,478,641.00	61,345,460.00	59,690,936.94	59,904,003.01	59,896,038.63	39,869,276.26	21,449,421.37	65.00	65.00
								PROGRAMA NORMAL:									
								INTERESES									
								CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	5,1901	12,500.00	12,472.20	-	12,500.00	-	-
								CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	79902	31,698.56	-	-	31,698.56	-	-
								TOTAL INTERESES:	-	44,198.56	12,472.20	-	-	44,198.56	-	-	
								TOTAL FONDO IV:	60,478,641.00	61,389,658.56	59,703,409.14	59,904,003.01	59,896,038.63	39,869,276.26	21,493,619.93	-	-

Vo.Bo.

Formuló  
 C. ROMÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



ING. RENÁN PRINIDAD GARCÍA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

U.C. ROBERTO PÉREZ GARCÍA  
 CONTRALOR GENERAL  
 Jalpa de Méndez  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JALPA DE MENDEZ  
 2018-2021  
 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

DIR. CONTRALORIA  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!