



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METODO	DEVENGADO				
GASTO ORRENTE	PBR-001	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FII 2020)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	53,000,000.00	-	-	0	0	-	0%	0
GASTO ORRENTE	GC3-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (FII GASTOS INDIRECTOS INCLUYE MANTENIMIENTO)	7 vehiculos	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		1/05/2020-31/12/2020	32502	-	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	AD3-001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS (VARIOS)	1 LOTE	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		23/12/2020-31/12/2020	51501	-	818,446.12	818,446.12	818,446.12	818,446.12	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	AD3-002	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	1 LOTE	CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		24/12/2020-31/12/2020	51101	-	300,660.40	300,660.40	300,660.40	300,660.40	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP3-041	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA. SECCION ASENTAMIENTO CHACALAPA IRA. SECCION	129 M.L.	CHACALAPA IRA.	1,704	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-001/2020	13/07/2020-1/08/2020	61501	-	270,221.32	270,221.32	270,221.32	270,221.32	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP3-036	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO IRA. SECCION ASENTAMIENTO SANTUARIO IRA. SECCION	970 M.L.	SANTUARIO IRA.	922	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-003/2020	1/07/2020-15/07/2020	61501	-	1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	1,473,460.99	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP3-040	AMPLIACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO	340 M.L.	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-002/2020	15/07/2020-16/08/2020	61202	-	2,945,923.46	2,945,923.46	2,945,923.46	2,945,923.46	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP3-039	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AMATTITAN ASENTAMIENTO AMATTITAN	836 M2	AMATTITAN	298	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-004/2020	1/07/2020-15/07/2020	61501	-	255,638.43	255,638.43	255,638.43	255,638.43	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-045	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA ASENTAMIENTO EL CARMEN LA ENSENADA	180 M.L.	AYAPA	5,640	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-020/2020	1/07/2020-30/07/2020	61501	-	91,698.92	91,698.92	91,698.92	91,698.92	-	100%	100



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

PROYECTO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENER.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
ASTO DE CAPITAL	OP33-046	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA ASENTAMIENTO EL MANGO	220 M.L	AYAPA	5,640	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-010/2020	1/06/2020-30/06/2020	61501	-	1,236,057.51	1,236,057.51	1,236,057.51	1,236,057.51	1,236,057.51	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-047	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA	70 M.L	AYAPA	5,640	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-033/2020	1/07/2020-30/07/2020	61501	-	89,199.05	89,199.05	89,199.05	89,199.05	88,660.78	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-049	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO ASENTAMIENTO EL RIO	1048.50 M2	EL RIO	2,566	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-053/2020	29/06/2020-12/08/2020	61501	-	495,000.42	495,000.42	495,000.42	495,000.42	495,000.42	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-050	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO ASENTAMIENTO EL RIO	1888.50 M2	EL RIO	2,566	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-012/2020	9/06/2020-23/07/2020	61501	-	807,650.75	807,650.75	807,650.75	807,650.75	807,650.75	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-051	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA ASENTAMIENTO HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA	574 M2	HUAPACAL 2DA. SECCION PUNTA BRAVA	1,750	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-026/2020	1/07/2020-30/07/2020	61501	-	124,950.37	124,950.37	124,950.37	124,950.37	124,950.37	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-052	CONSTRUCCION DE PUENTES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO CAMPO PETROLERO MECOACAN	819 M2	CAMPO PETROLERO MECOACAN	2,281	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-019/2020	17/07/2020-14/09/2020	61501	-	2,964,826.75	2,964,826.75	2,964,826.75	2,964,826.75	2,962,192.47	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-053	CONSTRUCCION DE BARRAS PERIMETRALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOYATACO ASENTAMIENTO SOYATACO	294.69 M2	SOYATACO	4,046	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-018/2020	16/06/2020-14/08/2020	61202	-	1,162,084.18	1,162,084.18	1,162,084.18	1,162,084.18	1,162,084.18	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-054	CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO CENTRO	220 ML	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-009/2020	17/08/2020-15/09/2020	61403	-	459,642.79	459,642.79	459,642.79	459,642.79	459,642.79	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-055	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA ASENTAMIENTO REFORMA 2DA SECC.	150 ML	REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	1,370	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-021/2020	17/08/2020-15/09/2020	61202	-	340,869.69	340,869.69	340,869.69	340,869.69	340,869.69	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-056	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CONCEPCION ASENTAMIENTO LA CONCEPCION	0.42 KM	LA CONCEPCION	561	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-013/2020	7/09/2020-5/11/2020	61501	-	718,332.10	718,332.10	718,332.10	718,332.10	615,996.38	102,335.72	86%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO				
ASTO DE CAPITAL	OP33-057	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPERADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 3RA SECCION EL VIGIA SECCION EL VIGIA	0.7 KM	TIERRA ADENTRO 3RA SECCION EL VIGIA	338	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-014/2020	1/09/2020-30/10/2020	61501	-	1,261,138.21	1,261,138.21	1,261,138.21	1,261,138.21	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-058	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPERADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRO 1RA SECCION	0.8 KM	TIERRA ADENTRO 1RA SECCION	1,202	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-015/2020	31/08/2020-29/10/2020	61501	-	1,520,401.04	1,520,401.04	1,520,401.04	1,520,401.04	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-059	ASFALTO, CONCRETO Y EMPERADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD GONZALEZ PEDRERO	1.06 KM	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	300	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-016/2020	24/08/2020-22/10/2020	61501	-	2,507,892.06	2,507,892.06	2,507,892.06	2,507,892.06	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-060	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPERADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA ASENTAMIENTO RIBERA ALTA	0.14 KM	RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-017/2020	31/08/2020-29/09/2020	61501	-	205,671.56	205,671.56	205,671.56	205,671.56	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-061	AGRICOLA MECANIZACION DE TIERRA 2 EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO.	3 TRACTOR ES	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	120	Admon. Directa		01/08/2020-31/12/2020	32601	-	904,800.00	904,800.00	904,800.00	904,800.00	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-062	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA	877 M.L.	JALUPA	4,800	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-022/2020	17/08/2020-15/09/2020	61501	-	622,412.76	622,412.76	622,412.76	622,412.76	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-063	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA ASENTAMIENTO JALUPA	776.50 M.L.	JALUPA	4,800	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-023/2020	1/09/2020-30/09/2020	61501	-	520,261.03	520,261.03	520,261.03	520,261.03	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-064	CONSTRUCCION DE CAMINOS CARRETERAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO	908.65 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	300	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-028/2020	15/09/2020-15/10/2020	61501	-	380,023.93	380,023.93	380,023.93	380,023.93	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-065	CONSTRUCCION DE PUENTES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	12 M.L.	EL CARMEN	500	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-031/2020	1/09/2020-30/09/2020	61501	-	1,246,504.84	1,246,504.84	1,246,504.84	1,246,504.84	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-066	CONSTRUCCION DE PUENTES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL ZDA. SECCION PUNTA BRAVA ASENTAMIENTO HUAPACAL ZDA. SECCION PUNTA BRAVA	12 M.L.	HUAPACAL ZDA. SECCION PUNTA BRAVA	1,403	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-047/2020	15/09/2020-14/10/2020	61501	-	91,595.70	91,595.70	91,595.70	91,595.70	0%	0



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENER.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N E T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO						
ASTO DE CAPITAL	OP33-067	CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CAÑALARIJA	1434 M2	CUADAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-027/2020	06/09/2020-02/12/2020	61201	-	7,516,172.68	7,516,172.68	7,290,919.96	7,290,919.96	7,290,919.96	225,252.72	97%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-068	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO	565.4 M3	CUADAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-032/2020	8/08/2020-7/09/2020	61501	-	359,025.36	359,025.36	359,025.36	359,025.36	359,025.36	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ	105 M.L.	CUADAD JALPA DE MENDEZ	200	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-029/2020	22/10/2020-5/12/2020	61501	-	421,027.32	421,027.32	421,027.32	421,027.32	419,461.92	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-070	CONSTRUCCION DE PUENTES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA ASENTAMIENTO RIBERA ALTA	12 M.L.	RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-048/2020	17/09/2020-15/10/2020	61501	-	211,300.90	211,300.90	-	-	-	211,300.90	0%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-071	CONSTRUCCION DE PUENTES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN NICOLAS ASENTAMIENTO SAN NICOLAS	13 M.L.	SAN NICOLAS	541	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-049/2020	17/09/2020-15/10/2020	61501	-	128,322.38	128,322.38	-	-	-	128,322.38	0%	0
ASTO DE CAPITAL	OP33-072	CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ	405.52 M2	CUADAD JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-030/2020	01/09/2020-29/11/2020	61201	-	4,734,583.40	4,734,583.40	3,595,015.41	3,595,015.41	3,595,015.41	1,139,567.99	76%	76
ASTO DE CAPITAL	OP33-074	REHABILITACION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO SAN LUIS	341 M2	CUADAD JALPA DE MENDEZ	3,863	ADMION MPAL.		21/10/2020-19/11/2020	VARIAS	-	297,028.52	297,028.52	297,028.52	297,028.52	294,146.61	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-076	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO GUADALUPE	210 M.L.	CUADAD JALPA DE MENDEZ	2,533	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-039/2020	17/10/2020-15/11/2020	61501	-	278,969.01	278,969.01	278,969.01	278,969.01	278,969.01	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-077	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD	180 M.L.	LA TRINIDAD	785	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-034/2020	01/11/2020-20/11/2020	61501	-	284,895.18	284,895.18	161,314.29	161,314.29	161,314.29	123,580.89	57%	57
ASTO DE CAPITAL	OP33-078	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREGO ASENTAMIENTO EL RECREGO	5 VIVIENDA	EL RECREGO	5	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-036/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	315,069.62	315,069.62	-	-	-	315,069.62	0%	0



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O		DEVENGADO	ERRRIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO						
ASTO DE CAPITAL	OP33-079	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CAMPO PETROLERO MECOACAN ASENTAMIENTO CAMPO PETROLERO MECOACAN	2 VIVIENDA	EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	2	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-038/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	126,027.84	126,027.84	-	-	-	126,027.84	0%	0
ASTO DE CAPITAL	OP33-080	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOYATACO ASENTAMIENTO SOYATACO	3 VIVIENDA	SOYATACO	3	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-038/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	189,041.75	189,041.75	-	-	-	189,041.75	0%	0
ASTO DE CAPITAL	OP33-081	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO ASENTAMIENTO EL RIO	3 VIVIENDA	EL RIO	3	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-038/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	189,440.13	189,440.13	120,554.14	120,554.14	120,554.14	68,885.99	64%	64
ASTO DE CAPITAL	OP33-082	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO IRA SECCION ASENTAMIENTO SANTUARIO IRA SECCION	6 VIVIENDA	SANTUARIO IRA	6	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-037/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	378,053.58	378,053.58	240,576.51	240,576.51	240,576.51	137,477.07	64%	64
ASTO DE CAPITAL	OP33-083	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BOQUIAPA ASENTAMIENTO BOQUIAPA	6 VIVIENDA	BOQUIAPA	6	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-037/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	378,083.54	378,083.54	240,553.25	240,553.25	240,553.25	137,530.29	64%	64
ASTO DE CAPITAL	OP33-084	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	6 VIVIENDA	EL CARMEN	6	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-037/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	378,083.54	378,083.54	240,553.25	240,553.25	240,553.25	137,530.29	64%	64
ASTO DE CAPITAL	OP33-085	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA SECC. ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO IRA SECC.	10 VIVIENDA	VICENTE GUERRERO IRA	10	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-038/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	631,467.03	631,467.03	421,939.46	421,939.46	421,939.46	209,527.57	67%	67
ASTO DE CAPITAL	OP33-086	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO JALPA DE MENDEZ CENTRO	11 VIVIENDA	CUBAD JALPA DE MENDEZ	11	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-038/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	693,098.23	693,098.23	481,152.99	481,152.99	481,152.99	211,945.24	69%	69
ASTO DE CAPITAL	OP33-087	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN ASENTAMIENTO MECOACAN	6 VIVIENDA	MECOACAN	6	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-036/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	378,083.54	378,083.54	-	-	-	378,083.54	0%	0
ASTO DE CAPITAL	OP33-088	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ IRA SECC. ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ IRA SECC.	4 VIVIENDA	BENITO JUAREZ IRA SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-037/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	252,055.69	252,055.69	180,414.95	180,414.95	180,414.95	71,640.74	72%	72



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	MEJA	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIÓN	PAGADO	POR EJECUCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
ASTO DE CAPITAL	OP33-089	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA ASENTAMIENTO AYAPA.	13 VIVIENDA	AYAPA	13	CONTRATO	CONT-DOOSTM-IM-036/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	819,181.00	819,181.00	-	-	-	819,181.00	0%	0
ASTO DE CAPITAL	OP33-090	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO CHACALAPA 1RA. SECC.	10 VIVIENDA	CHACALAPA 1RA.	10	CONTRATO	CONT-DOOSTM-IM-038/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	631,467.03	631,467.03	421,939.46	421,939.46	421,939.46	209,527.57	67%	67
ASTO DE CAPITAL	OP33-091	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA ASENTAMIENTO REFORMA 2DA. SECC.	15 VIVIENDA	REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	15	CONTRATO	CONT-DOOSTM-IM-036/2020	01/11/2020-31/12/2020	61101	-	945,208.86	945,208.86	-	-	-	945,208.86	0%	0
ASTO DE CAPITAL	OP33-092	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA 1A SECC.	1 EQUIPAMI ENTO	HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-093	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA	1 EQUIPAMI ENTO	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-094	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 3RA. SECCION ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ 3RA. SECC.	1 EQUIPAMI ENTO	BENITO JUAREZ 3RA. SECCION	25	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-095	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 2DA. SECCION SAN MANUEL ASENTAMIENTO CHACALAPA 2DA. SECC.	1 EQUIPAMI ENTO	CHACALAPA 2DA. SECCION SAN MANUEL	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-096	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTA LUCIA ASENTAMIENTO SANTA LUCIA	1 EQUIPAMI ENTO	SANTA LUCIA	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-097	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTA ANA EL RIO ASENTAMIENTO SANTA ANA EL RIO	1 EQUIPAMI ENTO	SANTA ANA EL RIO	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-098	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO 1RA SECC.	1 EQUIPAMI ENTO	VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	25	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-099	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ ASENTAMIENTO GREGORIO MENDEZ	1 EQUIPAMI ENTO	GREGORIO MENDEZ	15	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	24,934.20	24,934.20	24,934.20	24,934.20	24,934.20	-	100%	100



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BRER.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO o CONVENIO	FECHA DE INICIO- TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O		ERRIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPROMETIDO					
ASTO DE CAPITAL	OP33-100	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD IQINUAPA ASENTAMIENTO IQINUAPA	3 EQUIPAMI ENTO	IQINUAPA	90	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	112,520.00	112,520.00	112,520.00	112,520.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-101	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO ASENTAMIENTO EL RIO	1 EQUIPAMI ENTO	EL RIO	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	29,116.00	29,116.00	29,116.00	29,116.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-102	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS ASENTAMIENTO TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	1 EQUIPAMI ENTO	TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	10	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	15,892.00	15,892.00	15,892.00	15,892.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-103	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION ASENTAMIENTO CHACALAPA 1RA SECC.	2 EQUIPAMI ENTO	CHACALAPA 1RA.	70	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	51,040.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-104	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA	2 EQUIPAMI ENTO	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	85	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	66,236.00	66,236.00	66,236.00	66,236.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-105	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 2DA. SECCION SAN MANUEL ASENTAMIENTO CHACALAPA 2DA. SECC.	1 EQUIPAMI ENTO	CHACALAPA 2DA. SECCION SAN MANUEL	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-106	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	1 EQUIPAMI ENTO	EL CARMEN	15	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-107	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD NABOR CORNELIO ALVAREZ ASENTAMIENTO NABOR CORNELIO ALVAREZ	1 EQUIPAMI ENTO	NABOR CORNELIO ALVAREZ	15	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	15,254.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-108	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOYATACO ASENTAMIENTO SOYATACO	1 EQUIPAMI ENTO	SOYATACO	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-109	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	1 EQUIPAMI ENTO	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	25	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	22,295.20	22,295.20	22,295.20	22,295.20	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-110	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CAMPO PETROLERO MECOACAN ASENTAMIENTO CAMPO PETROLERO MECOACAN	1 EQUIPAMI ENTO	EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	-	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO						
ASTO DE CAPITAL	OP33-111	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO ASENTAMIENTO EL RECREO	1	EL RECREO	15	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	15,254.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-112	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA SECCION SANTA MARIA ASENTAMIENTO REFORMA 2DA. SECC.	5	REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	200	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	178,756.00	178,756.00	178,756.00	178,756.00	178,756.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-113	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO SANTUARIO 2DA. SECC.	2	SANTUARIO 2DA. SECCION	70	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	57,362.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-114	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE ASENTAMIENTO TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE	1	TOMAS GARRIDO CANABAL SAN JOSE	15	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	15,254.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-115	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA ASENTAMIENTO JALUPA	1	JALUPA	15	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-116	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD IQUINDUPA ASENTAMIENTO IQUINDUPA	1	IQUINDUPA	25	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	22,295.20	22,295.20	22,295.20	22,295.20	22,295.20	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-117	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA ASENTAMIENTO AYAPA	1	AYAPA	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	28,014.00	28,014.00	28,014.00	28,014.00	28,014.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-118	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC.	1	HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-119	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO ASENTAMIENTO PUEBLO VIEJO	1	PUEBLO VIEJO	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	28,014.00	28,014.00	28,014.00	28,014.00	28,014.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-120	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO REFORMA 1RA. SECC.	1	REFORMA 1RA. SECCION	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	-	100%	100
ASTO DE CAPITAL	OP33-121	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN 2DA. SECCION SAN LORENZO ASENTAMIENTO MECOACAN	2	MECOACAN 2DA. SECCION SAN LORENZO	25	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	44,370.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00	-	100%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O				PAGADO	POR EJERCER	% DE	
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FISICO	
ASTO DE CAPITAL	OP33-122	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA	3	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	90	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	87,852.60	87,852.60	87,852.60	87,852.60	87,852.60	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-123	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO 1RA SECC.	2	VICENTE GUERRERO 1RA	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	29,174.00	29,174.00	29,174.00	29,174.00	29,174.00	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-124	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO CHACALAPA 1RA. SECC.	1	CHACALAPA 1RA. SECCION	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	17,666.80	17,666.80	17,666.80	17,666.80	17,666.80	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-125	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO SANTUARIO 2DA. SECC.	2	SANTUARIO 2DA. SECCION	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	69,078.00	69,078.00	69,078.00	69,078.00	69,078.00	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-126	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA	1	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-127	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO 2DA SECC.	1	VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-128	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	2	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	63,510.00	63,510.00	63,510.00	63,510.00	63,510.00	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-129	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOVIATACO ASENTAMIENTO SOVIATACO	2	SOVIATACO	90	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	119,201.60	119,201.60	119,201.60	119,201.60	119,201.60	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-130	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA ASENTAMIENTO AYAPA	1	AYAPA	35	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	46,806.00	46,806.00	46,806.00	46,806.00	46,806.00	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-131	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CANDELA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO CANDELA 1RA. SECC.	1	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	-	100%	100	
ASTO DE CAPITAL	OP33-132	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO 1RA. SECCION ASENTAMIENTO SANTUARIO 1RA. SECC.	1	SANTUARIO 1RA	45	ADMON DIRECTA		15/11/2020-31/12/2020	24601	-	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	59,600.80	-	100%	100	



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORT E CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

CÓDIGO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O		DEVENGADO	ERRIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPROMETIDO						
OP33-133		CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN ASENTAMIENTO EL MANGO	187 M.L.	AYAPA	5,640	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-041/2020	1/12/2020-30/12/2020	61501	-	105,052.76	105,052.76	-	-	-	105,052.76	0%	100
OP33-134		EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BOQUIAPA ASENTAMIENTO BOQUIAPA	1 EQUIPAMI ENTO	BOQUIAPA	450	ADMON MPAL.		25/11/2020-4/12/2020	24101	-	158,213.68	158,213.68	158,213.68	158,213.68	158,213.68	-	100%	100
OP33-135		MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELABIA	18 POSTES	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	30	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-050/2020	10/12/2020-31/12/2020	61403	-	982,952.49	982,952.49	982,952.49	982,952.49	982,952.49	-	100%	100
OP33-136		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL IRA. SECCION ASENTAMIENTO HUAPACAL IRA. SECC.	3910 M.L.	HUAPACAL IRA. SECCION	1,413	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-042/2020	1/12/2020-31/12/2020	61501	-	1,938,579.87	1,938,579.87	-	-	-	1,938,579.87	0%	100
OP33-137		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 3RA. SECCION ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ 3RA. SECC.	1895 M.L.	BENITO JUAREZ 3RA. SECCION	746	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-043/2020	1/12/2020-31/12/2020	61501	-	1,467,891.96	1,467,891.96	-	-	-	1,467,891.96	0%	100
OP33-138		REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN HIPOLITO ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO	896.84 M.L.	SAN HIPOLITO	775	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-040/2020	1/12/2020-31/12/2020	61501	-	682,197.80	682,197.80	682,197.80	682,197.80	678,081.09	-	100%	100
OP33-139		REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO SAN LUIS	738 M.L.	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	3,566	ADMON MPAL.		15/11/2020-31/12/2020	VARIAS	-	455,623.74	455,623.74	455,623.74	455,623.74	455,623.74	-	100%	100
OP33-140		CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPERADO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCION ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECC.	226.76 M2	HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCION	1,559	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-044/2020	1/12/2020-31/12/2020	61501	-	96,499.44	96,499.44	-	-	-	96,499.44	0%	100
OP33-141		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.	434 M.L.	VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	2,523	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-040/2020	2/12/2020-31/12/2020	61501	-	1,369,168.44	1,369,168.44	-	-	-	1,369,168.44	0%	100
OP33-142		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AMAATTAN ASENTAMIENTO AMAATTAN	989.35 M2	AMAATTAN	298	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-046/2020	2/12/2020-31/12/2020	61501	-	503,708.25	503,708.25	-	-	-	503,708.25	0%	100



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	M O N I T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
											PRESUPUESTADO MODIFICADO	COMPRO-METIDO					DEVENGADO
OP33-143		CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS Y O PLAZAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA	609 M2	CUADRA JALPA DE MENDEZ	15,695	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-052/2020	1/12/2020-30/12/2020	61201	-	2,314,697.81	2,314,697.81	-	2,314,697.81	0%	0	
OP33-144		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA ASENTAMIENTO RIBERA ALTA	1 PARADERO	CUADRA JALPA DE MENDEZ	767	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-040/2020	1/12/2020-30/12/2020	61202	-	933,336.99	933,336.99	-	933,336.99	0%	100	
OP33-145		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILLO GALEANA 1RA. SECCION ASENTAMIENTO HERMENEGILLO GALEANA 1A SECC.	1 EQUIPAMIENTO	HERMENEGILLO GALEANA 1RA. SECCION	1,559	ADMION MPAL.		10/12/2020-27/12/2020	24601	-	54,972.82	54,972.82	-	54,972.82	100%	100	
OP33-148		AMPLIACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CORREDOR TURISTICO POMPUISO RA. REFORMA 2DA. SECCION (2DA. ETAPA)	29 POSTES	REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	1,370	ADMION		1/12/2020-30/12/2020	VARIAS	-	443,452.55	443,452.55	443,452.55	443,452.55	100%	100	
OP33-149		MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCO ANTONIO FIGUEROA DIAZ	1 MANTENIMIENTO	AYAPA	80	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-053/2020	1/12/2020-30/12/2020	61202	-	142,034.94	142,034.94	-	142,034.94	0%	0	
OP33-150		MEJORAMIENTO DEL L.M. JUAN ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	1 MANTENIMIENTO	AYAPA	40	CONTRATO	CONT-DOOSTM-JM-054/2020	1/12/2020-30/12/2020	61202	-	105,662.11	105,662.11	-	105,662.11	0%	0	
OP33-151		REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS TRAMO FRANCISCO AGUILAR	480 M2	HUAPACAL 2DA SECCION PUNTA BRAVA	1,750	CONTRATO		10/12/2020-31/12/2020	61501	-	137,740.24	137,740.24	-	137,740.24	0%	0	
TOTAL PROGRAMA NORMAL:										53,000,000.00	59,670,555.20	59,670,555.20	44,577,548.72	44,577,548.72	44,056,728.24	15,093,006.48	



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

PROYECTO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPROMETIDO	DEVENGADO				
		INTERESES 2020															
OP33-073		CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELABRIA	47.36 M2	Ciudad Jalpa de Méndez	3,964	ADMION MPAL.		05/10/2020-24/10/2020	VARIAS		92,247.55	92,247.55	92,247.55	92,247.55		100%	100
OP33-146		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA ASENTAMIENTO REFORMA 2DA. SECC.	1 EQUIPAMI ENTO	REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	1,370	ADMION DIRECTA		1/12/2020-30/12/2020	24101 Y 24601		167,991.49	167,991.49	167,991.49	167,991.49		100%	100
OP33-147		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD IQUINUAPA ASENTAMIENTO IQUINUAPA	1 EQUIPAMI ENTO	IQUINUAPA	2,915	ADMION DIRECTA		1/12/2020-30/12/2020	24101 Y 24601		139,196.58	139,196.58	139,196.58	139,196.58		100%	100
OP33-152		REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES A BASE DE GRAVA TRAMO LA CURVA BARRIO SAN ISIDRO	163 M.L.	JALPA	4,800	CONTRATO		10/12/2020-31/12/2020	61501		78,432.60	78,432.60		78,432.60	0%	0	
TOTAL INTERESES 2020:											477,868.22	477,868.22	399,435.62	399,435.62	399,435.62	78,432.60	
TOTAL FONDO III										\$3,000,000.00	60,148,423.42	60,148,423.42	44,976,984.34	44,976,984.34	44,456,163.86	15,171,439.08	

NOTA1: LAS OBRAS MARCADAS SON LAS HEREDADAS PARA EL 2021
 NOTA2: SE REINTEGRÓ A LA FEDERACION \$37,687.80 DE ECONOMIAS Y \$7,051.49 DE INTERESES.

TECHO FINANCIERO APROBADO FII 2020
 \$59,708,243.00

Formuló



LIC. FELIPE GARCÍA OLAN
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Autorizó

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ARQ. CARLOS MARIO GARCÍA GUZMÁN
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	MONTO				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION			COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
GASTO CORRIENTE	GC4-001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Publica	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2020	31/12/2020	11301	19,010,652.00	18,218,452.02	18,218,452.02	18,218,452.02	17,997,576.47	-	-	
			PROGRAMA NORMAL					13101	1,853,316.00	1,772,765.47	1,772,765.47	1,772,765.47	1,772,765.47	-	-	
			TECNO FINANCIERO APROBADO 2020					13201	699,120.00	702,460.90	702,460.90	702,460.90	671,184.52	-	-	
								13202	8,813,522.00	7,595,734.40	7,595,734.40	7,595,734.40	7,174,377.56	-	-	
								13203	564,300.00	809,178.42	809,178.42	809,178.42	809,178.42	-	-	
								13415	4,342,572.00	4,555,910.53	4,555,910.53	4,555,910.53	4,555,910.53	-	-	
								14106	4,942,756.00	4,814,886.60	4,814,886.60	4,814,886.60	4,814,886.60	-	-	
								14401	500,000.00	581,513.67	581,513.67	581,513.67	581,513.67	-	-	
								13401	5,955,804.00	6,292,207.04	6,292,207.04	6,292,207.04	6,292,207.04	-	-	
								13901	633,192.00	1,570,633.40	1,570,633.40	1,570,633.40	1,570,633.40	-	-	
								13902	1,325,376.00	1,270,250.00	1,270,250.00	1,270,250.00	1,270,250.00	-	-	
								15903	1,770,500.00	-	-	-	-	-	-	
								17102	564,300.00	2,260,185.65	2,260,185.65	2,260,185.65	2,259,558.05	-	-	
								21601	-	2,123,164.15	2,123,164.15	2,123,164.15	2,123,164.15	-	-	
								22104	8,000.00	-	-	-	-	-	-	
								22106	10,000.00	63,162.00	63,162.00	63,162.00	63,162.00	-	-	
								22301	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
								24101	15,000.00	-	-	-	-	-	-	
								24201	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
								24401	15,000.00	-	-	-	-	-	-	
								24601	163,300.00	-	-	-	-	-	-	
								24701	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
								24801	9,048.00	-	-	-	-	-	-	
								24901	3,000.00	677.44	677.44	677.44	677.44	-	-	
								25401	-	132,820.00	132,820.00	132,820.00	132,820.00	-	-	
								25601	5,000.00	-	-	-	-	-	-	
								25901	1,500.00	-	-	-	-	-	-	
								26102	3,825,000.00	2,971,735.19	2,971,735.19	2,971,735.19	2,971,735.19	-	-	
								27101	3,429,888.00	3,327,083.00	3,327,083.00	3,327,083.00	3,327,083.00	-	-	
								27102	20,000.00	-	-	-	-	-	-	
								29101	1,500.00	85,200.14	85,200.14	85,200.14	85,200.14	-	-	
								29201	1,500.00	-	-	-	-	-	-	
								29401	136,000.00	54,270.85	54,270.85	54,270.85	54,270.85	-	-	
								29601	564,300.00	1,703,771.06	1,703,771.06	1,703,771.06	1,703,771.06	-	-	
								31401	24,000.00	21,683.04	21,683.04	21,683.04	21,683.04	-	-	
								33304	-	2,505.60	2,505.60	2,505.60	2,505.60	-	-	
								33401	-	49,938.00	49,938.00	49,938.00	49,938.00	-	-	
								33904	115,500.00	-	-	-	-	-	-	



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2020
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORIAMUN)



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018 - 2021

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO				POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
						INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
								34501	243,000.00	218,772.20	218,772.20	218,772.20	218,772.20	218,772.20	-	-	-
								35201	-	10,068.80	10,068.80	10,068.80	10,068.80	10,068.80	-	-	-
								35302	203,000.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-
								35303	41,180.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	-	-	-
								35501	556,715.00	14,279.60	14,279.60	14,279.60	14,279.60	14,279.60	-	-	-
								35701	-	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	-	-	-
								37102	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								37202	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								37504	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								38201	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								39202	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								39401	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
								39602	-	17,155.00	17,155.00	17,155.00	17,155.00	17,155.00	-	-	-
								TOTAL PROG. NORMAL PROY. GCA-001	60,478,644.00	61,345,384.17	61,345,384.17	61,345,384.17	61,345,384.17	60,671,247.80	100.00	100.00	
								INTERESES 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL FINAL	60,478,644.00	61,417,126.60	61,417,126.60	61,417,126.60	61,417,126.60	60,742,990.23	-	-	
GASTO CORRIENTE	GC4-002		GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	VARIAS	-	51,571.24	51,571.24	51,571.24	51,571.24	51,571.24	-	100.00	100.00
GASTO CORRIENTE	AD4-001		ADQUISICIÓN DE 2 MINISPLIT PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51901	-	12,472.20	12,472.20	12,472.20	12,472.20	12,472.20	-	100.00	100.00
GASTO CORRIENTE	AD4-002		ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.	51101	-	7,698.99	7,698.99	7,698.99	7,698.99	7,698.99	-	100.00	100.00

NOTA: DEL PROGRAMA NORMAL SE REINTEGRARON \$75.83 NO EJERCIDOS

C. ROMÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 2018-2021



ING. RIFRAN TRINIDAD GARCÍA
 DIR. PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIÑO GARCÍA GUZMÁN
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
 2018-2021

DIR. CONTRALORIA