



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2 0 1 8 - 2 0 2 1  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N E D O			POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCI.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	PBR-004	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES (FIII)		CD. JALPA DE MENDEZ	15695	Admon.			79902	59,708,243.00	1,532,184.60	-	-	0	1,532,184.60	0%	0
GASTO CORRIENTE	GC3-001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 (FII GASTOS INDIRECTOS) INCLUYE MANTENIMIENTO)	7 vehiculos	CUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	Admon. Directa		1/03/2021-31/12/2021	32502	-	1,624,000.00	-	812,000.00	812,000.00	812,000.00	50%	50
GASTO DE CAPITAL	OP33-067	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	390 M.L.	CUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONTR-001/2021	1/03/2021-29/05/2021	61301	-	4,800,000.95	-	4,751,815.37	3,514,790.32	3,514,790.32	73%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-068	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVILLERO (TRAMO DON ARNULFO)	300 M.L.	EJIDO EL NOVILLERO	972	CONTRATO	CONTR-015/2021	5/05/2021-19/05/2021	61501	-	359,265.69	-	354,836.25	-	359,265.69	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-069	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CAÑDELARIA (CALLE EDEL ORUETA Y ROMERO)	122 M.L.	CUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONTR-010/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	268,527.12	-	265,808.35	-	268,527.12	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-070	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CAÑDELARIA (CALLE ORUETA Y LAMONY)	113 M.L.	CUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONTR-010/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	204,017.66	-	202,534.85	-	204,017.66	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-071	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CAÑDELARIA (CALLE MARTIN)	380 M.L.	CUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONTR-010/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	1,088,541.33	-	1,084,601.06	-	1,088,541.33	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-072	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA CAÑDELAUPE (CALLE 4 Y PORFIRIO DIAZ)	80 M.L.	CUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONTR-011/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	182,164.13	-	180,416.39	-	182,164.13	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-073	CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE CONSTRUCCION)	91 M.L.	CUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONTR-011/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	192,946.29	-	189,549.31	-	192,946.29	0%	100



**HAVUTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPROMETIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-074	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE (CALLE GALEANA)	190 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-011/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	366,023.70	360,806.78	-	-	-	-	366,023.70	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-075	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE SANTOS DEGLADO)	98 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO			61501	-	182,699.26	180,240.34	-	-	-	-	182,699.26	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-076	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE 5 DE MAYO)	71 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO			61501	-	198,704.73	195,682.31	-	-	-	-	198,704.73	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-077	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE EMILIANO ZAPATA)	63 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO			61501	-	103,686.89	102,230.31	-	-	-	-	103,686.89	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-078	PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ BARRIO SAN LUIS (CALLE VENUSTIANO CARRANZA)	250 M.L.	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO			61501	-	827,911.62	814,691.71	-	-	-	-	827,911.62	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AVAPA	120 M.L.	POBLADO AVAPA	5640	CONTRATO			62303	-	94,269.63	-	-	-	-	-	94,269.63	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-080	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB MECOACAN (TRAMO CACAAL)	1290 M.L.	POBLADO MECOACAN	2281	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-004/2021	17/03/2021-5/04/2021	61501	-	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	1,141,030.78	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-081	REHABILITACION PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB MECOACAN (TRAMO EL PUENTE)	931 M.L.	POBLADO MECOACAN	2281	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-006/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	-	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	1,811,998.10	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-082	CONSTRUCCION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA MECOACAN 2DA SECCION SAN LORENZO (TRAMO ARIAS HERNANDEZ)	383 M.L.	RA MECOACAN 2DA SECCION (SAN LORENZO)	1807	CONTRATO			61501	-	895,940.60	891,444.54	-	-	-	-	895,940.60	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-084	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. IQIUNUAPA (TRAMO ENTRADA EL TUNEI)	280 M.L.	POBLADO IQIUNUAPA	2915	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-013/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	184,990.68	182,194.55	-	-	-	-	184,990.68	0%	100



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N E D O				POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METODO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
GASTO DE CAPITAL	OP33-085	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL REGREO	1.55 KM	RA EL REGREO	1118	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-002/2021	16/03/2021-9/04/2021	61501	-	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	1,786,106.73	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-086	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERNANDESGIL GALEANA 1RA. SECCION (TRAMO LA IGLESIA)	1083 M.L.	RA. HERNANDESGIL DO GALEANA 1RA. SECCION	1559	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-003/2021	16/03/2021-9/04/2021	61501	-	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	1,064,054.23	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-087	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ (TRAMO LA IGLESIA)	350 M.L.	RA. GREGORIO MENDEZ	1105	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-007/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	-	579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46	579,368.46	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CRUZ	370 M.L.	RA. LA CRUZ	735	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-027/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501	-	647,530.63	640,581.23	640,581.23	640,581.23	647,530.63	-	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-089	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA. SECCION (TRAMO TERESITA)	127.5 M2	RA. REFORMA 1RA. SECCION	406	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-047/2021	1/06/2021-20/06/2021	61501	-	120,584.52	119,288.09	119,288.09	119,288.09	120,584.52	-	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-090	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION	919 M.L.	RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	1370	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-008/2021	25/03/2021-23/04/2021	61501	-	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	1,136,330.82	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-091	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 3RA. SECCION (TRAMO LARA)	530 M.L.	RA. REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO	474	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-014/2021	16/04/2021-15/05/2021	61501	-	767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41	767,804.41	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN HIPOLITO	178.6 M.L.	EIDO SAN HIPOLITO	775	CONTRATO			61501	-	487,345.14	-	-	-	-	487,345.14	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-093	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SAN NICOLAS (CERRADA PETROVIA)	90 M.L.	RA. SAN NICOLAS	541	CONTRATO			61501	-	36,294.86	-	-	-	-	36,294.86	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-094	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADEWITO 1RA. SECCION (TRAMO SALON DE FIESTAS)	200 M.L.	RA. TIERRA ADEWITO 1RA. SECCION	1202	CONTRATO			61501	-	119,981.87	-	-	-	-	119,981.87	0%	0



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINAN.	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METODO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-095	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRIO 2DA. SECCION (TRAMO LOS SANCHEZ)	616 M.L.	RA. TIERRA ADENTRIO 2DA. SECCION	793	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-019/2021	12/05/2021-26/05/2021	61501	-	615,879.90	615,879.90	615,879.90	615,879.90	615,879.90	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-096	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADENTRIO 2DA. SECCION (TRAMO LOS ORTIZ)	100 M.L.	RA. TIERRA ADENTRIO 2DA. SECCION	793	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-020/2021	12/05/2021-26/05/2021	61501	-	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	201,333.00	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-097	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	160 M.L.	RA. TIERRAS PELEADAS TIERRAS AMIGAS	627	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-005/2021	23/03/2021-21/04/2021	61501	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	360,791.56	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-098	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO (TRAMO LOS MOJA)	162 M.L.	RA. EL RIO	2566	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-023/2021	17/05/2021-31/05/2021	61501	-	65,997.52	65,332.28	-	-	-	65,997.52	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-099	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	1522 M.L.	RA. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	1132	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-009/2021	25/03/2021-8/04/2021	61501	-	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	1,441,777.04	-	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-100	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA (TRAMO LOS CABRALES 1)	217 M.L.	RA. RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-024/2021	17/05/2021-25/05/2021	61502	-	321,665.18	318,779.25	-	-	-	321,665.18	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-101	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA (TRAMO LOS CABRALES 2)	202 M.L.	RA. RIBERA ALTA	767	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-025/2021	17/05/2021-25/05/2021	61502	-	301,513.01	298,161.97	-	-	-	301,513.01	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-102	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD NICOLAS BRAVO (TRAMO EL PARQUE)	357 M.L.	POBLADO NICOLAS BRAVO	2328	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-036/2021	18/05/2021-11/06/2021	61501	-	733,659.24	726,497.71	598,642.84	598,642.84	598,642.84	135,016.40	82%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-103	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EIDO SANTA LUCIA	156 M2	EIDO SANTA LUCIA	2	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	24,877.16	24,371.83	-	-	-	24,877.16	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-104	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION (TRAMO TOSCAS ALMEIDA)	730 M.L.	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	2523	CONTRATO	CONTRATO DDOOTSM-JM-029/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	1,911,229.05	1,897,907.90	918,753.26	918,753.26	918,753.26	992,475.79	48%	100



**H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENER.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIEROS	% DE AVANCE FISICO
												COMPROMETIDO	DEVENGADO						
GASTO DE CAPITAL	OP33-105	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO LOS DOMINGUEZ)	2995 M2	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-030/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	1,326,735.67	1,314,805.56	560,252.89	560,252.89	560,252.89	766,482.78	42%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-106	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA BARRIO SAN MARCOS (TRAMO LA RIBA)	208 M.L.	VILLA JALUPA	2600	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-031/2021	18/05/2021-16/06/2021	61501	-	525,724.76	520,662.46	-	-	-	525,724.76	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-107	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (TRAMO CHICHO EL GUERO)	1136 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO			61501	-	2,208,449.18	2,186,086.79	1,650,976.70	1,650,976.70	1,650,976.70	557,472.48	75%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-108	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ROMAN TRAMO LA ARENA)	345 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO			61501	-	857,965.10	849,537.69	-	-	-	857,965.10	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-109	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALUPA (BARRIO SAN ISIDRO TRAMO SAN JOSE)	556 M.L.	VILLA JALUPA	4800	CONTRATO			61501	-	1,658,572.83	1,647,366.22	-	-	-	1,658,572.83	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-110	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA (TRAMO EL POPALITO)	120 M.L.	POBLADO AYAPA	5640	CONTRATO			61501	-	547,269.29	468,159.07	-	-	-	547,269.29	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-111	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SOVATAGO (DIVERSAS CALES)	1634 M.L.	POBLADO SOVATAGO	4046	CONTRATO			61501	-	1,422,965.78	1,408,746.49	-	-	-	1,422,965.78	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-112	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA, SECCION	60 M2	RA. VICENTE GUERRERO IRA, SECCION	5	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	16,666.95	16,319.78	-	-	-	16,666.95	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-113	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA)	843 M2	RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA)	6	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	236,211.29	231,291.04	-	-	-	236,211.29	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-114	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECACAN	85 M2	POBLADO MECACAN	2	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	23,739.90	23,245.40	-	-	-	23,739.90	0%	100	
GASTO DE CAPITAL	OP33-115	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO	36 M2	EJIDO EL PULPITO	2	CONTRATO	CONTR-DOOTSM-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	10,084.20	9,874.15	-	-	-	10,084.20	0%	100	



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-116	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN	47 M2	E/DO EL CARMEN	3	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	13,235.52	12,959.82	-	-	-	13,235.52	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-117	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION	48 M2	RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	13,445.61	13,165.54	-	-	-	13,445.61	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-118	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUALDALUPE	58 M2	CUIDAD JALPA DE MENDEZ	4	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	16,162.74	15,826.08	-	-	-	16,162.74	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-119	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CERBA	79 M2	RA. LA CERBA	2	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	22,109.62	21,649.08	-	-	-	22,109.62	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-120	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. EL RIO	75 M2	RA. EL RIO	2	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	20,877.10	20,442.24	-	-	-	20,877.10	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-121	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. EL RECREO	99 M2	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	27,751.17	27,173.12	-	-	-	27,751.17	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-122	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PDB. AYAPA	267 M2	POBLADO AYAPA	8	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-017/2021	10/05/2021-08/06/2021	61101	-	74,883.62	73,323.81	-	-	-	74,883.62	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-123	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TIERRA ADEVENTO 2DA. SECCION	215 M2	RA. TIERRA ADEVENTO 2DA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	34,310.85	33,613.90	-	-	-	34,310.85	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-124	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	316 M2	RA. SANTUARIO 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	50,401.19	49,377.38	-	-	-	50,401.19	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-125	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	462 M2	RA. MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	2	CONTRATO	CONT-DOO15M-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	73,533.73	72,040.04	-	-	-	73,533.73	0%	100



**H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
GASTO DE CAPITAL	OP33-126	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIBERA ALTA	122 M2	RA. RIBERA ALTA	2	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	19,460.08	19,064.79	-	-	19,460.08	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-127	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	859 M2	RA. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA	4	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	136,937.51	134,155.89	-	-	136,937.51	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-128	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVILLERO	49 M2	EJIDO EL NOVILLERO	4	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	7,822.91	7,664.00	-	-	7,822.91	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-129	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD NICOLAS BRAVO	131 M2	POBLADO NICOLAS BRAVO	2	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	20,835.06	20,411.84	-	-	20,835.06	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-130	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOCAN	112.57 M2	POBLADO MECOCAN	2	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	17,930.55	17,566.32	-	-	17,930.55	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-131	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA/LA GUADALUPE	200 M2	RA. LA GUADALUPE	8	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	31,865.20	31,217.92	-	-	31,865.20	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-132	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LA CERBA	327 M2	RA. LA CERBA	3	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	52,064.55	51,006.96	-	-	52,064.55	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-133	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	148 M2	RA. HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	2	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	23,612.11	23,132.48	-	-	23,612.11	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-134	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL REGREO	312.66 M2	RA. EL REGREO	2	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	49,814.87	48,802.97	-	-	49,814.87	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-135	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ DE LA ZONA NORTE	1020 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	334	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-052/2021	16/06/2021-30/06/2021	61501	-	478,225.78	478,225.78	-	-	478,225.78	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-136	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BOQUIAPA	184 M2	POBLADO BOQUIAPA	7	CONTRATO	CONTRATO DDOITSM-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	29,352.63	28,756.39	-	-	29,352.63	0%	100



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	No. DE CONTRATO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O			PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-137	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	397 M2	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	5	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-018/2021	10/05/2021-08/08/2021	61102	-	63,327.30	62,040.93	-	-	-	63,327.30	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-138	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD AYAPA	1037 M2	POBLADO AYAPA	15	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	165,295.94	161,938.27	-	-	-	165,295.94	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-139	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO (TRAMO SOR JUANA INES)	198 M.L.	RA. PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO			61502	-	219,581.83	219,581.83	219,581.83	219,581.83	-	219,581.83	100%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-140	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PUEBLO VIEJO (TRAMO EL CACAJO)	257 M.L.	RA. PUEBLO VIEJO	1105	CONTRATO			61502	-	315,877.12	312,588.85	-	-	-	315,877.12	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-141	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS (CALE JOSE MARIA PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL PALACIO)	310 M2	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	15695	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-051/2021	16/06/2021-15/07/2021	61501	-	238,905.33	238,905.33	-	-	-	238,905.33	0%	50
GASTO DE CAPITAL	OP33-142	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A CHACALAPA IRA. SECCION	148 M2	RA. CHACALAPA IRA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	23,580.25	23,101.26	-	-	-	23,580.25	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-143	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL MABOR CORNELIO ALVAREZ	136 M2	EIDO MABOR CORNELIO ALVAREZ	2	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	21,668.34	21,228.19	-	-	-	21,668.34	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-144	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUAREZ 2DA. SECCION (TRAMO LA CASCARILLA)	690 M.L.	RA. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	2459	CONTRATO			61501	-	428,388.48	-	-	-	-	428,388.48	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-145	REHABILITACION DE MURO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	100 M2	RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-018/2021	10/05/2021-08/06/2021	61102	-	15,932.60	15,608.96	-	-	-	15,932.60	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-146	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 3RA. SECCION EL GUAYO	3 CUARTOS	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUAYO)	6	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	234,903.48	232,338.05	-	-	-	234,903.48	0%	60
GASTO DE CAPITAL	OP33-147	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. EL RECREO	1 CUARTO	RA. EL RECREO	2	CONTRATO	CONT-DOOTS-M-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	-	78,301.18	0%	50





HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



Gobierno de Unidad con Experiencia para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-148	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R.A. LA GUADALUPE	2 CUARTOS	RA. LA GUADALUPE	4	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	10
GASTO DE CAPITAL	OP33-149	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. MECOACAN	1 CUARTO	POBLADO MECOACAN	2	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-150	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL NOVIILERO	2 CUARTOS	EIDO EL NOVIILERO	4	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	10
GASTO DE CAPITAL	OP33-151	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CERBA	1 CUARTO	RA. LA CERBA	2	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-152	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. PUEBLO VIEJO	1 CUARTO	RA. PUEBLO VIEJO	2	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	20
GASTO DE CAPITAL	OP33-153	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA TRINIDAD	2 CUARTOS	RA. LA TRINIDAD	4	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	10
GASTO DE CAPITAL	OP33-154	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. SOVATACO	1 CUARTO	POBLADO SOVATACO	2	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-155	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R.A. TIERRA ADENTRO IRA. SECCION	5 CUARTOS	RA. TIERRA ADENTRO IRA. SECCION	10	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	391,505.80	387,230.10	-	-	391,505.80	0%	80
GASTO DE CAPITAL	OP33-156	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA ANA (EL RIO)	1 CUARTO	EIDO SANTA ANA (EL RIO)	2	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	90
GASTO DE CAPITAL	OP33-157	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CONCEPCION	1 CUARTO	RA. LA CONCEPCION	2	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	90
GASTO DE CAPITAL	OP33-158	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO	1 CUARTO	EIDO EL PULPITO	2	CONTRATO	CONT-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	80



H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018-2021  
 Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROV.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	No. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO					
GASTO DE CAPITAL	OP33-159	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SANTA LUGA	2 CUARTOS	EIDO SANTA LUGA	4	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	-	156,602.31	0%	80
GASTO DE CAPITAL	OP33-160	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL EL JUNGAL	2 CUARTOS	EIDO EL JUNGAL	4	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	-	156,602.31	0%	80
GASTO DE CAPITAL	OP33-161	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL MABOR CORNELIO ALVAREZ	2 CUARTOS	EIDO MABOR CORNELIO ALVAREZ	4	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	-	156,602.31	0%	80
GASTO DE CAPITAL	OP33-162	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	1 CUARTO	RA. CHACALAPA 1RA. SECCION	2	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	-	78,301.18	0%	80
GASTO DE CAPITAL	OP33-163	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VILLA JALUPA	2 CUARTOS	VILLA JALUPA	4	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	-	156,602.31	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-164	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	1 CUARTO	RA. TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	2	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	-	78,301.18	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-165	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. LA CRUZ	1 CUARTO	RA. LA CRUZ	2	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	-	78,301.18	0%	30
GASTO DE CAPITAL	OP33-166	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POR. NICOLAS BRAVO	2 CUARTOS	POBLADO NICOLAS BRAVO	4	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	-	156,602.31	0%	30
GASTO DE CAPITAL	OP33-167	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL SAN HIPOLITO	2 CUARTOS	EIDO SAN HIPOLITO	4	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	-	156,602.31	0%	20
GASTO DE CAPITAL	OP33-168	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. TIERRA ADEVENTO 3RA. SECCION (EL VIGA)	1 CUARTO	RA. TIERRA ADEVENTO 3RA. SECCION (EL VIGA)	2	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	-	78,301.18	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-169	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	2 CUARTOS	RA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION	4	CONTRATO	CONT- DPOOTSM-JM- 038/2021	18/05/2021- 16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	-	156,602.31	0%	0



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO
												COMPRO-METIDO	DEVENGADO				
GASTO DE CAPITAL	OP33-170	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	2 CUARTOS	RA HUAPACAL 2DA. SECCION (PUNTA BRAVA)	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	10
GASTO DE CAPITAL	OP33-171	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	2 CUARTOS	RA HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	10
GASTO DE CAPITAL	OP33-172	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 3RA. SECCION	2 CUARTOS	RA BENITO JUAREZ 3RA SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-173	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. SECCION	2 CUARTOS	RA BENITO JUAREZ 2DA SECCION	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	5
GASTO DE CAPITAL	OP33-174	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD COL. LA PERA	1 CUARTO	COLONIA LA PERA	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-175	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. RIBERA ALTA	3 CUARTOS	RA. RIBERA ALTA	6	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	234,903.48	232,338.05	-	-	234,903.48	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-176	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)	3 CUARTOS	RA. TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)	6	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	234,903.48	232,338.05	-	-	234,903.48	0%	0
GASTO DE CAPITAL	OP33-177	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO BARRIO LA GUADALUPE	2 CUARTOS	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	4	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	156,602.31	154,892.03	-	-	156,602.31	0%	15
GASTO DE CAPITAL	OP33-178	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SANTUARIO 1BA. SECCION	1 CUARTO	RA. SANTUARIO 1BA. SECCION	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	10
GASTO DE CAPITAL	OP33-179	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS	1 CUARTO	CIUDAD JALPA DE MENDEZ	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	10



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCIÓN	META	LOCALIDAD	POB. BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N I T O		PAGADO	POR EJERCER	% DE	
												COMPROMETIDO	DEVENGADO			AVANCE FINANCIEROS	AVANCE FISICO
GASTO DE CAPITAL	OP33-180	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD POB. AMATITAN	1 CUARTO	POBLADO AMATITAN	2	CONTRATO	CONT-DOOTSM-IM-038/2021	18/05/2021-16/07/2021	61101	-	78,301.18	77,446.01	-	-	78,301.18	0%	20
GASTO DE CAPITAL	OP33-181	REHABILITACION DE CALLE EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD POB. IQUINUAPA (TRAMO EL MALECON)	410 M.L.	POBLADO IQUINUAPA	2915	CONTRATO			61502	-	4,582,628.75	3,900,258.88	-	-	4,582,628.75	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-182	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD JALPA DE MENEZ	520 M2	CUIDAD JALPA DE MENEZ	15695	CONTRATO			61202	-	1,993,999.26	1,964,531.28	-	-	1,993,999.26	0%	60
GASTO DE CAPITAL	OP33-183	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD (CALLEON LOS AMATITAN (GONZALEZ)	193 M.L.	POBLADO AMATITAN	298	CONTRATO			61302	-	88,393.96	86,639.72	-	-	88,393.96	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-184	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD EIDO EL NOVILERO (TRAMO DON BENITO)	360 M.L.	EIDO EL NOVILERO	972	CONTRATO			61502	-	340,670.83	337,551.76	255,742.56	255,742.56	84,928.27	75%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-185	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD RA. EL RIO (TRAMO EL PERRASHO)	240 M.L.	RA. EL RIO	2566	CONTRATO			61302	-	103,880.83	100,250.56	-	-	103,880.83	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-186	REHABILITACION EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD RA. HUAPACAL 1RA. SECCION (TRAMO EL TINTAL BUCHO)	353 M2	RA. HUAPACAL 1RA. SECCION	1413	CONTRATO			61502	-	156,147.01	152,817.94	-	-	156,147.01	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-187	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD POB. AVAPA (TRAMO HILARIOS)	4295 M2	POBLADO AVAPA	5640	CONTRATO			61502	-	2,347,458.53	2,325,250.40	-	-	2,347,458.53	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-188	REHABILITACION EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD POB. AVAPA (TRAMO AISLADOS)	2128 M2	POBLADO AVAPA	5640	CONTRATO			61502	-	2,016,205.38	1,995,129.84	-	-	2,016,205.38	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-189	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENEZ LOCALIDAD RA. MECACAN 2DA. SECCION SAN LORENZO (TRAMO ARIAS)	320 M.L.	RA. MECACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO)	1807	CONTRATO			61502	-	210,804.70	209,430.40	-	-	210,804.70	0%	100



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
 REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FONDO III



TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	DESCRIPCION	META	LOCALIDAD	POB. REPER.	MODALIDAD DE EJECUCION	NO. DE CONTRATO O CONVENIO	FECHA DE INICIO-TERMINO	OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTADO MODIFICADO	M O N T O		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	% DE		
												COMPRO-METIDO						AVANCE FINANCI.	AVANCE FISICO	
GASTO DE CAPITAL	OP33-190	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (TRAMO: RA. V. GUERRERO 1A SECCION-AL EL SANTA LUCIA)	1164.95 M2	EJIDO SANTA LUCIA	979	CONTRATO	CONT-DOOTSM-JM-050/2021	15/06/2021-30/06/2021	61502	-	1,005,039.49	1,005,039.49	-	-	-	-	-	1,005,039.49	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-191	REHABILITACION DE CAMINOS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATITAN (TRAMO DIANNY)	700 M2	POBLADO AMATITAN	298	CONTRATO			61502	-	121,218.83	121,218.83	-	-	-	-	-	121,218.83	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-192	REHABILITACION DE CAMINOS EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AMATITAN (TRAMO CERRADA LAS FLORES)	1030 M2	POBLADO AMATITAN	298	CONTRATO			61502	-	178,207.48	178,207.48	-	-	-	-	-	178,207.48	0%	100
GASTO DE CAPITAL	OP33-193	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RA. REFORMA 3RA. SECCION EL GUANO (TRAMO CHINA)	195 ML	RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)	474	CONTRATO			61502	-	198,101.55	198,101.55	-	-	-	-	-	198,101.55	0%	100
TOTAL PROGRAMA NORMAL:										59,708,243.00	58,365,529.00	54,530,101.02	19,437,215.43	19,437,215.43	19,437,215.43	19,437,215.43	38,928,313.57			
TOTAL INTERESES 2021:										-	41,945.06	-	-	-	-	-	41,945.06			
TOTAL FONDO III										59,708,243.00	58,407,474.06	54,530,101.02	19,437,215.43	19,437,215.43	19,437,215.43	38,970,258.63				

TECHO FINANCIERO APROBADO FIII 2021  
 \$58,365,529.00

Formuló  
 LIC. FELIPE GARCÍA MOLAN  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 2018

Autorizó  
 ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Vo.Bo  
 LIC. ROMEO LUÑO DE LA FUENTE  
 CONTRALOR MUNICIPAL

13 DE 13



**H AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL**  
**FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



Gobierno de Unidad con Experiencia para todos  
 H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2019 - 2021

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO		DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	
						INICIO	TERMINACION				COMPROMETIDO	DEVENGADO				AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
GASTO CORRIENTE	GC4-001	1 lote	Gasto de Operación de la Dirección de seguridad Pública	Cd. Jalpa de Méndez	83356	01/01/2021	31/12/2021	11301	18,468,648.00	18,468,648.00	18,468,648.00	8,966,886.09	8,966,886.09	8,966,886.09	9,501,761.91	-	-
			<b>PROGRAMA NORMAL</b>														
			<b>TECHO FINANCIERO APROBADO</b>														
			<b>2021</b>														
			<b>\$60,499,415.00</b>														
								14106	4,801,848.00	4,801,848.00	4,801,848.00	2,331,399.72	2,331,399.72	2,331,399.72	2,470,448.28	-	-
								13203	599,536.00	599,536.00	599,536.00	-	-	-	599,536.00	-	-
								13415	4,604,628.00	4,604,628.00	4,604,628.00	2,247,395.91	2,247,395.91	2,247,395.91	2,357,232.09	-	-
								14106	4,801,848.00	4,801,848.00	4,801,848.00	2,331,399.72	2,331,399.72	2,331,399.72	2,470,448.28	-	-
								14401	650,000.00	650,000.00	650,000.00	630,148.06	630,148.06	630,148.06	19,851.94	-	-
								15401	6,201,460.00	6,201,460.00	6,201,460.00	2,833,933.87	2,833,933.87	2,833,933.87	3,367,526.13	-	-
								15901	1,278,660.00	1,278,660.00	1,278,660.00	621,750.00	621,750.00	621,750.00	656,910.00	-	-
								15902	1,278,660.00	1,278,660.00	1,278,660.00	621,750.00	621,750.00	621,750.00	656,910.00	-	-
								15903	256,509.00	256,509.00	256,509.00	-	-	-	256,509.00	-	-
								17102	2,315,167.00	2,315,167.00	2,315,167.00	1,931,490.70	1,931,490.70	1,926,504.22	383,676.30	-	-
								21601	1,315,321.00	520,841.58	161,466.20	148,126.20	148,126.20	372,715.38	-	-	
								22104	-	79,112.00	79,112.00	79,112.00	79,112.00	79,112.00	-	28,769.56	-
								22106	63,162.00	28,769.56	27,840.00	27,840.00	27,840.00	-	-	-	-
								22301	-	7,870.41	7,870.41	7,870.41	7,870.41	7,870.41	7,870.41	-	-
								24101	-	4,367.40	4,367.40	4,367.40	4,367.40	4,367.40	4,367.40	-	-
								24601	-	25,000.00	20,029.72	20,029.72	20,029.72	20,029.72	20,029.72	4,970.28	-
								24701	-	10,865.72	10,865.72	10,865.72	10,865.72	10,865.72	-	-	-
								24801	-	3,303.67	3,301.27	3,301.27	3,301.27	3,301.27	2.40	-	-
								24901	-	38,251.00	38,251.00	38,251.00	38,251.00	38,251.00	-	-	-
								25401	85,840.00	44,140.00	18,792.00	13,224.00	13,224.00	30,916.00	-	-	
								25601	-	1,245.84	1,245.84	1,245.84	1,245.84	1,245.84	-	-	-
								25102	3,050,000.00	2,600,648.06	2,599,648.06	2,380,175.12	2,380,175.12	220,472.94	-	-	
								27101	4,500,000.00	4,311,720.00	4,311,720.00	4,311,720.00	4,311,720.00	4,311,720.00	-	-	
								29101	85,200.00	13,309.18	497.87	497.87	497.87	11,811.31	-	-	
								29201	-	500.00	487.20	487.20	487.20	12.80	-	-	
								29401	46,234.00	69,624.82	63,343.69	63,343.69	63,343.69	6,281.13	-	-	
								29601	608,518.00	695,630.32	656,666.13	601,807.90	601,807.90	93,822.42	-	-	
								29901	-	3,944.00	3,944.00	-	-	3,944.00	-	-	
								31401	16,263.00	16,263.00	10,841.52	10,841.52	10,841.52	5,421.48	-	-	
								33304	2,506.00	2,506.00	-	-	-	2,506.00	-	-	
								33401	49,938.00	23,938.00	-	-	-	23,938.00	-	-	
								33901	-	188,099.50	188,099.50	188,099.50	188,099.50	-	-	-	
								34501	316,371.00	713,694.29	713,694.29	713,694.29	713,694.29	-	-	-	
								35201	10,069.00	9,145.03	-	-	-	9,145.03	-	-	
								35302	5,800.00	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-	-	



**H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**  
**REPORTES SEGUNDO TRIMESTRE 2021**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL**  
**FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2018 - 2021

TIPO DE GASTO	NUM. DE PROY.	META	DESCRIPCION	LOCALIDAD	POB. BENEF.	FECHA DE		OBJETO CLASIFICADOR DEL GASTO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MONTO							
						INICIO	TERMINACION				COMPRO-METIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ERRCER	% DE AVANCE FINANCIERO	% DE AVANCE FISICO	
								33303	233,520.00	133,520.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	86,240.00		
								33501	156,497.00	76,497.00	24,458.60	21,605.00	21,605.00	21,605.00	21,605.00	54,892.00		
								35701	2,800.00	54,383.62	46,694.50	46,694.50	46,694.50	46,694.50	46,694.50	7,689.12		
								TOTAL PROG. NORMAL PROY. GCA-001	61,345,464.00	60,499,415.00	59,865,941.92	30,239,605.54	30,154,831.31	30,149,844.83	30,344,583.69	50.00	50.00	
								INTERESES 2021										
								TOTAL INTERESES 2021:		5,600.43						5,600.43		
								TOTAL FINAL	61,345,464.00	60,505,015.43	59,865,941.92	30,239,605.54	30,154,831.31	30,149,844.83	30,350,184.12			

Formulo



C. ROMÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE JALPA DE MENDEZ  
 2018-2021

RECCION DE SEGURIDAD PUBLICA



ING. RENAM TRINIDAD SÁNCIA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

Autorizó

Vo.Bo.  
 LIC. ROMEO LUJO DE LA FUENTE  
 CONTRALOR MUNICIPAL

